



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ที่ กพก (บท)๑๙/ ๗ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง บันทึกกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk)

เรียน ผสก.๑๖

ตามที่ได้มีการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอดจนปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทุกๆ วันจันทร์ นั้น

ขอสรุปกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) และข้อสั่งการของ ผสก.๑๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ-จัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒. การส่งมอบ - รับมอบงาน (จะมีการติดตามงานกันทุกสัปดาห์)

๑. โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง

- เริ่มก่อสร้าง : พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๕๘
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๗๙๖,๖๔๓,๒๐๐ บาท
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
อยู่ระหว่างเพิ่มเติมแบบก่อสร้างและรูปถ่าย (ก่อนและระหว่างก่อสร้าง)
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ทำบันทึกส่งกอง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๒. ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ชุดคลองลัดสายที่ ๑ โครงการบรรเทาอุทกภัย  
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

- เริ่มก่อสร้าง : ธันวาคม ๒๕๕๘
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๕๙
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๓๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานตรัง
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
ส่งมอบพร้อมโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เล่มแล้วเสร็จ รอลงนาม
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๓. แก้มลิงบ้านห้วยยอดพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตรัง
- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๐
  - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานตรัง
  - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
    - ไม่มี
  - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เล่มแล้วเสร็จ รอ ขป.ตรังลงนาม ทำบันทึกส่งกอง สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖  
คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
  - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านชะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
- เริ่มก่อสร้าง : มกราคม ๒๕๖๑
  - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๒๙,๘๗๐,๐๐๐ บาท
  - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : ทต.ท่าพระยา จ.สงขลา
  - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
    - ไม่มี
  - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เอกสารอยู่ที่คณะกรรมการส่งมอบ  
คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
  - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
๕. งานเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองราไวย์ ระยะ ๑-๓ จังหวัดสงขลา
- เริ่มก่อสร้าง : มกราคม ๒๕๖๑
  - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๒๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
  - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.เปียน จ.สงขลา
  - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
    - ไม่มี
  - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เล่มแล้วเสร็จ รอ อบต.ลงนาม ทำบันทึกส่งกอง ภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๖  
คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
  - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๖. แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ  
จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๔
  - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๑๙๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
  - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานพัทลุง
  - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
    - ไม่มี
  - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เล่มแล้วเสร็จ รอ ขป.พัทลุงลงนามทำบันทึกส่งกอง ภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๖
  - คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
  - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
๗. คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ  
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
- เริ่มก่อสร้าง : มีนาคม ๒๕๖๑
  - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : เมษายน ๒๕๖๕
  - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๑๗๘,๖๔๑,๗๒๔.๗๔ บาท
  - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด –  
กระแสดินธุ์
  - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
    - ไม่มี
  - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
รอเอกสารจากกองฯ
  - คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
  - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
๘. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา
- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๐
  - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานยะลา
  - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
รอส่งมอบ พร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม
  - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ให้ส่งเอกสารงานส่วนของบ้านพัก พร้อมปรับปรุง  
บ้านพักให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
  - คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
  - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๙. คันกันน้ำเกาะใหญ่ ความยาว ๓ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ตุลาคม ๒๕๖๓
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : ติดปัญหาที่ดิน (ยังจ่ายค่าที่ดินไม่ครบ)
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคบ.ระโนดลงนาม
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

๑๐. ท่อระบายน้ำคลองศาลาหลวง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : มกราคม ๒๕๕๘
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๕๘
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : อยู่ระหว่างซ่อมแซมก่อนส่งมอบ
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคบ.ระโนดลงนาม
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๑๑. ท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ ๒ คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๐
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : ส่งมอบพร้อมโครงการท่อระบายน้ำคลองศาลาหลวง
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคบ.ระโนดลงนาม
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๑๒. แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงห้วยลาด ตำบลท่าหิน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : ตุลาคม ๒๕๕๙
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๑
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๙๖,๑๙๖,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
มีความชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมก่อนส่งมอบ
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคบ.ระโนดลงนาม
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : ภายในปี ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๕

๑๓. แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๙๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงเพ็งยา จังหวัดสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : ตุลาคม ๒๕๖๑
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พฤษภาคม ๒๕๖๔
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๒๒๔,๗๐๗,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานสงขลา
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
มีการชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมก่อนส่งมอบ
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคป.สงขลาลงนาม
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

๑๔. โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองบางรัก จังหวัดตรัง

- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๔
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.บางรัก
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
-
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ผสก. ๑๖ ลงนาม วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๑๕. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเกาะทาก จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.นาหว้า
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
  - ไม่มี
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เล่มแล้วเสร็จ รอลงนาม ให้ฝ่ายก่อสร้างตามเรื่องเอกสารที่ อบต.นาหว้าด้วย  
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ผสก. ๑๖ ลงนาม วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๑๖. ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำคลองน้ย  
ระยะ๑-๒ จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ธันวาคม ๒๕๖๔
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๓๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.ป่าชิง
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
  - ไม่มี
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เล่มแล้วเสร็จ รอลงนาม ให้ฝ่ายก่อสร้างตามเรื่องเอกสารที่ อบต.ป่าชิงด้วย  
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ผสก. ๑๖ ลงนาม วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๑๗. ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำคลองโหมก จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : เมษายน ๒๕๖๕
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.ป่าชิง
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
  - ไม่มี
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :  
เล่มแล้วเสร็จ รอลงนาม ให้ฝ่ายก่อสร้างตามเรื่องเอกสารที่ อบต.ป่าชิงด้วย  
และมารายงานในที่ประชุมครั้งถัดไป
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ข้อสั่งการ ของ ผสท.๑๖

๑. เมื่อมีหนังสือร้องเรียนจากภายนอก ขอให้หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างทำบันทึกการลงพื้นที่พร้อมภาพถ่ายประกอบเพื่อเป็นหลักฐาน
๒. กรณีที่มีการลงพื้นที่ตรวจหน้างาน ขอให้หัวหน้าฝ่าย/ผู้ควบคุมงาน อยู่ประจำที่หน้างานด้วย
๓. เรื่องการส่งมอบงาน ขอให้ฝ่ายก่อสร้างแนบรูปภาพประกอบมาด้วย ขอให้รวบรวมส่งภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
๔. เรื่องการตอกเสาให้เสนอ Shop Drawing เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อนและผ่าน วศ.๑๖ พก. เสนอ ผสท.๑๖ ทราบต่อไป
๕. เรื่องนายช่างสำรวจขอให้กลับมาประจำที่ฝ่ายวิศวกรรมตามกรอบ ถ้าฝ่ายก่อสร้างมีประสงค์ความต้องการ นายช่างสำรวจให้ฝ่ายก่อสร้างทำหนังสือบันทึกขอตั้วมาที่ฝ่ายวิศวกรรม



(นางสาวชญาณี ชลุกเอียด)

บท.๑๖ พก.

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว/นาย/นางสาว  
และ เรือรือรือ



(นายสมพล ชุมแก้ว)

ผสท.๑๖

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๖



กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชป .๐๑๑  
(พ.ย. ๒๕๖๓)

### ใบปะหน้าสำหรับประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือภายในกรมชลประทาน

เรื่อง บันทึกกิจกรรมพบปะยามเช้า(Morning Talk)

<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สงที่ กพก (บพ.)๑๙ / ๗ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ..... ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ .....</p>	
<p>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รับที่ กพก. 12/ ๑๗ วันที่ 10 ม.ค. ๖๖</p>	

แบบพิมพ์การลงทะเบียนรับและส่งหนังสือราชการซึ่ง อธช. เห็นชอบให้ใช้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘