



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ที่ กปก (บท)๑๙/ ๑๗ /๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง บันทึกกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk)

เรียน ผสก.๑๖

ตามที่ได้มีการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า “Morning talk” วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการทำงานด้านต่าง ๆ ณ ที่ทำการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ จังหวัดสงขลา

ขอสรุปกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) และข้อสั่งการของ ผสก.๑๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ-จัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒. การส่งมอบ – รับมอบงาน (จะมีการติดตามงานกันทุกสัปดาห์)

๑. โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง

- เริ่มก่อสร้าง : พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๕๘
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๗๙๖,๖๔๓,๒๐๐ บาท
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
อยู่ระหว่างเพิ่มเติมแบบก่อสร้างและรูปถ่าย (ก่อนและระหว่างก่อสร้าง)
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ทำบันทึกส่งกอง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๒. ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ชุดคลองลัดสายที่ ๑ โครงการบรรเทาอุทกภัย
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

- เริ่มก่อสร้าง : ธันวาคม ๒๕๕๘
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๕๙
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๓๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานตรัง
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
ส่งมอบพร้อมโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
เล่มแล้วเสร็จ รอลงนาม
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๓. แก้มลิงบ้านห้วยยอดพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตรัง
- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๐
 - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานตรัง
 - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
 - ไม่มี
 - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
แล้วเสร็จ รอ สป.ตรังลงนาม ทำบันทึกส่งกอง สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑
คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๑
 - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านชะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
- เริ่มก่อสร้าง : มกราคม ๒๕๖๑
 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๒๙,๘๗๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : ทต.ท่าพระยา จ.สงขลา
 - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
 - ไม่มี
 - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
เอกสารอยู่ที่คณะกรรมการส่งมอบ
คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๑
 - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
๕. งานเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองราไวย์ ระยะ ๑-๓
จังหวัดสงขลา
- เริ่มก่อสร้าง : มกราคม ๒๕๖๑
 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๒๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.เป็ยน จ.สงขลา
 - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
 - ไม่มี
 - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
แล้วเสร็จ รอ อบต.ลงนาม ทำบันทึกส่งกอง ภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๑
คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๑
 - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๖. แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ
จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๔
 - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๑๙๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานพัทลุง
 - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
 - ไม่มี
 - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
แล้วเสร็จ รอ ขป.พัทลุงลงนามทำบันทึกส่งกอง ภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๖
 - คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
 - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
๗. คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
- เริ่มก่อสร้าง : มีนาคม ๒๕๖๑
 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : เมษายน ๒๕๖๕
 - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๑๗๘,๖๔๑,๗๒๔.๗๔ บาท
 - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด -
กระแสดินธุ์
 - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
 - ไม่มี
 - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
รอเอกสารจากกองฯ
 - คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
 - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
๘. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา
- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๐
 - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานยะลา
 - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
รอส่งมอบ พร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม
 - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ให้ส่งเอกสารงานส่วนของบ้านพัก พร้อมปรับปรุง
บ้านพักให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
 - คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
 - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๙. คันกั้นน้ำเกาะใหญ่ ความยาว ๓ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
- เริ่มก่อสร้าง : พฤษภาคม ๒๕๖๓
 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ตุลาคม ๒๕๖๓
 - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
 - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : ติดปัญหาที่ดิน (ยังจ่ายค่าที่ดินไม่ครบ)
 - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคบ.ระโนดลงนาม
 - คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : พฤษภาคม ๒๕๖๖
 - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
๑๐. ท่อระบายน้ำคลองศาลาหลวง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
- เริ่มก่อสร้าง : มกราคม ๒๕๕๘
 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๕๘
 - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
 - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : อยู่ระหว่างซ่อมแซมก่อนส่งมอบ
 - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคบ.ระโนดลงนาม
 - คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
 - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
๑๑. ท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ ๒ คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๐
 - วงเงินค่าก่อสร้าง : ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
 - ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : ส่งมอบพร้อมโครงการท่อระบายน้ำคลองศาลาหลวง
 - สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคบ.ระโนดลงนาม
 - คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
 - ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๑๒. แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงห้วยลาด ตำบลท่าหิน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : ตุลาคม ๒๕๕๙
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๑
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๙๖,๑๙๖,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
มีความชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมก่อนส่งมอบ
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคบ.ระโนดลงนาม
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : ภายในปี ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๕

๑๓. แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๙๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงเพ็งยา จังหวัดสงขลา ตำบลชะบ้าย้อย อำเภอชะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : ตุลาคม ๒๕๖๑
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พฤษภาคม ๒๕๖๔
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๒๒๔,๗๐๗,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : โครงการชลประทานสงขลา
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
มีการชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมก่อนส่งมอบ
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
เล่มแล้วเสร็จ รอ ผคป.สงขลาลงนาม
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

๑๔. โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองบางรัก จังหวัดตรัง

- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กันยายน ๒๕๖๔
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.บางรัก
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
-
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ผศก. ๑๖ ลงนาม วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๑๕. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเกาะทาก จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.นาหว้า
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
 - ไม่มี
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
เล่มแล้วเสร็จ รอลงนาม ให้ฝ่ายก่อสร้างตามเรื่องเอกสารที่ อบต.นาหว้าด้วย
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ผสภ. ๑๖ ลงนาม วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๑๖. ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำคลองนุ้ย
ระยะ๑-๒ จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ธันวาคม ๒๕๖๔
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๓๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.ป่าชิง
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
 - ไม่มี
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
เล่มแล้วเสร็จ รอลงนาม ให้ฝ่ายก่อสร้างตามเรื่องเอกสารที่ อบต.ป่าชิงด้วย
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ผสภ. ๑๖ ลงนาม วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

๑๗. ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำคลองโหมง จังหวัดสงขลา

- เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ : เมษายน ๒๕๖๕
- วงเงินค่าก่อสร้าง : ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ต้องส่งมอบ-รับมอบ/ถ่ายโอน : อบต.ป่าชิง
- ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
 - ไม่มี
- สถานะปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนใด ในการส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน :
เล่มแล้วเสร็จ รอลงนาม ให้ฝ่ายก่อสร้างตามเรื่องเอกสารที่ อบต.ป่าชิงด้วย
และมารายงานในที่ประชุมครั้งถัดไป
- คาดว่าจะสามารถส่งมอบ-รับมอบ ถ่ายโอน : มกราคม ๒๕๖๖
- ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

ข้อสั่งการ ของ ผสภ.๑๖


๑. ขอให้ บท.๑๖ พก. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ เกี่ยวกับคำผิดและการเว้นวรรคตัวอักษร ก่อนเสนอ ผสภ.๑๖ ลงนาม
๒. ขอให้ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ เตรียมหนังสือรับรองของบริษัท เรื่องผลตะแกรงขยะ เรื่องผลเครื่องสูบน้ำของโครงการ สถานีสูบน้ำนามชัยไว้ด้วย
๓. เรื่องงานจ้างเหมาขอให้ฝ่ายก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งวัสดุเพื่อขออนุมัติใช้ขอให้ส่งมาด้วยเพราะอยู่ในเงื่อนไข สัญญา
๔. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการของโครงการอ่างเก็บน้ำยะรมขอให้ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓ รับผิดชอบการส่งให้ ผสภ.๑๖ ลงนามด้วย
๕. กรณีที่มีการสั่งการเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมขอให้ทุกฝ่าย/งาน ช่วยส่งงานภายในวันที่ ผสภ.๑๖ กำหนดส่งด้วย
๖. สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันอังคาร ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ จังหวัดสงขลา



(นางสาวชญาณี ชลุกเอียด)

บท.๑๖ พก.

เริ่มส่งเอกสาร
เมื่อ 16/1/2566



(นายสมพล ชุมแก้ว)

ผสภ.๑๖



กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชป .๐๑๑
(พ.ย. ๒๕๖๓)

ใบปะหน้าสำหรับประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือภายในกรมชลประทาน
เรื่อง บันทึกกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk)

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ส่งที่ กพก (บท)๑๙ / ๖๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๖	

แบบพิมพ์การลงทะเบียนรับและส่งหนังสือราชการซึ่ง อธช. เห็นชอบให้ใช้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘