

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันงบประมาณปี 25561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

18 ก.ย. 61

(พรบ.2561)

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ.ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
		ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน												
		จังหวัดศรีสะเกษ												
1		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว												
	0700345053420029	- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ	35,000,000.00	35,000,000.00	45/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	25,300,000.00	25,300,000.00	25,266,854.15	99.87		33,145.85		
	0700345053410011	- ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	119,400.00	119,400.00	13/ลว. 10 ต.ค.60	ค	119,400.00	119,400.00	119,357.90	99.96		42.10		
		รวม	35,119,400.00	35,119,400.00			25,419,400.00	25,419,400.00	25,386,212.05	99.87		33,187.95		
2		แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสะพานไทร												
	0700345053420168	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	60,000,000.00	60,000,000.00	283/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	57,575,782.00	57,575,782.00	46,716,160.84	81.14		10,859,621.16		
		รวม	60,000,000.00	60,000,000.00			57,575,782.00	57,575,782.00	46,716,160.84	81.14		10,859,621.16		
3		แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์												
	0700345053420195	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	100,000,000.00	100,000,000.00	45/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	98,000,000.00	98,000,000.00	43,627,700.86	44.52		54,372,299.14		
		รวม	100,000,000.00	100,000,000.00			98,000,000.00	98,000,000.00	43,627,700.86	44.52		54,372,299.14		
4		โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยค้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ												
	909093801538	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,000,000.00	35,000,000.00	0027/ลว.28 ก.พ. 61	ค	35,000,000.00	35,000,000.00	29,749,684.01	85.00		5,250,315.99		
		รวม	35,000,000.00	35,000,000.00			35,000,000.00	35,000,000.00	29,749,684.01	85.00		5,250,315.99		
5		ปรับปรุงอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านคางขาว												
	07003450524102C8	- ปรับปรุงอาคารประกอบ	9,986,400.00	9,986,400.00	2521/ลว.8 ส.ค.61	ค	9,986,400.00	9,986,400.00	487,535.00	4.88		9,498,865.00		
		รวม	9,986,400.00	9,986,400.00			9,986,400.00	9,986,400.00	487,535.00	4.88		9,498,865.00		
5		จังหวัดสุโขทัย												
		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย												
	0700345053420066	- ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ	40,000,000.00	40,000,000.00	283/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	39,200,000.00	39,200,000.00	32,980,800.55	84.13		6,219,199.45		
	0700345053410022	- ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	119,400.00	119,400.00	13/ลว. 10 ต.ค.60	ค	119,400.00	119,400.00	119,175.55	99.81		224.45		
		รวม	40,000,000.00	40,000,000.00			39,200,000.00	39,200,000.00	33,099,976.10	84.44		6,100,023.90		
6		จังหวัดสงขลา												
		คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสิงหะ												
	0700345053420053	- ขุดขยายคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ	90,000,000.00	90,000,000.00	45/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	88,200,000.00	88,200,000.00	76,139,219.05	86.33		12,060,780.95		
		รวม	90,000,000.00	90,000,000.00			88,200,000.00	88,200,000.00	76,139,219.05	86.33		12,060,780.95		
7		สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ												
	0700345053420024	- สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ	97,260,500.00	97,260,500.00	9/ลว.4 ต.ค. 60	จ	52,582,490.00	52,582,490.00	-	-		52,582,490.00		
	0700345053410008	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,917,800.00	2,917,800.00	45/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	2,917,800.00	2,917,800.00	262,783.25	9.01		2,655,016.75		
		รวม	100,178,300.00	100,178,300.00			55,500,290.00	55,500,290.00	262,783.25	0.47		55,237,506.75		
8		แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบางเขียด												
	0700345053420165	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	71,088,000.00	71,088,000.00	45/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	54,782,395.00	54,782,395.00	41,571,526.69	75.88		13,210,868.31		
		รวม	71,088,000.00	71,088,000.00			54,782,395.00	54,782,395.00	41,571,526.69	75.88		13,210,868.31		
9		แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านหนองสุข												
	0700345053420166	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	46,584,000.00	46,584,000.00	283/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	41,443,254.00	41,443,254.00	12,652,666.34	30.53		28,790,587.66		
		รวม	46,584,000.00	46,584,000.00			41,443,254.00	41,443,254.00	12,652,666.34	30.53		28,790,587.66		

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันงบประมาณปี 25561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

18 ก.ย. 61

(พรบ.2561)

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ.ค.)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
10	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงห้วยลาด 0700345053420167	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	36,196,000.00	36,196,000.00	283/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	10,897,000.00	10,897,000.00	9,045,461.95	83.01		1,851,538.05		
		รวม	36,196,000.00	36,196,000.00			10,897,000.00	10,897,000.00	9,045,461.95	83.01		1,851,538.05		
11	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านอุรีเรือ 0700345053420252	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	80,000,000.00	80,000,000.00	283/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	78,057,913.00	78,057,913.00	70,431,845.38	90.23		7,626,067.62		
		รวม	80,000,000.00	80,000,000.00			78,057,913.00	78,057,913.00	70,431,845.38	90.23		7,626,067.62		
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักน้ำอ่างเสเดา 0700349001420004	- ค่าปีติงานก่อสร้าง	500,000.00	500,000.00	642/ลว.8 ธ.ค. 60	ค	500,000.00	500,000.00		-		500,000.00		
		รวม	500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	-		500,000.00		
13	แก้มลิงเพิงยา ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ 07003630x1420040	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	80,000,000.00	80,000,000.00		ค	80,000,000.00	80,000,000.00	5,847,291.00	7.31		74,152,709.00		
		รวม	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00	5,847,291.00	7.31		74,152,709.00		
14	ปรับปรุงอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุทิดควาย 0700345052410ZC9	- ปรับปรุงอาคารประกอบ	9,969,500.00	9,969,500.00	2521/ลว.8 ส.ค.61	ค	9,969,500.00	9,969,500.00	392,325.00	3.94				
		รวม	9,969,500.00	9,969,500.00			9,969,500.00	9,969,500.00	392,325.00	3.94				
14	จังหวัดพัทลุง อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ 0700349001420004	- ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม	300,000.00	300,000.00	642/ลว.8 ธ.ค. 60	ค	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00		-		
		รวม	300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00		-		
15	อ่างเก็บน้ำพรุพือ 0700349001420004	- ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม	300,000.00	300,000.00	642/ลว.8 ธ.ค. 60	ค	300,000.00	300,000.00	263,063.25	87.69		36,936.75		
		รวม	300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	263,063.25	87.69		36,936.75		
16	โครงการอ่างเก็บน้ำพรุทิดควาย 0700349001420004	- ค่าปีติงานก่อสร้าง	500,000.00	500,000.00	642/ลว.8 ธ.ค. 60	ค	500,000.00	500,000.00	434,716.55	86.94		65,283.45		
		รวม	500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	434,716.55	86.94		65,283.45		
14	ปรับปรุงอาคารประกอบ โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง 0700345052410ZC7	- ปรับปรุงอาคารประกอบ	9,875,700.00	9,875,700.00	2521/ลว.8 ส.ค.61	ค	9,875,700.00	9,875,700.00	4,824,212.80	48.85				
		รวม	9,875,700.00	9,875,700.00			9,875,700.00	9,875,700.00	4,824,212.80	48.85				
17	จังหวัดยะลา ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยั้งม 0700345053420025	- ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ	86,119,400.00	86,119,400.00	283/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	84,157,590.00	84,157,590.00	67,589,758.61	80.31		16,567,831.39		
		รวม	86,119,400.00	86,119,400.00			84,157,590.00	84,157,590.00	67,589,758.61	80.31		16,567,831.39		
18	ประตูละบายน้ำห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำคลองนาท่อม 0700345054420116	- ประตูละบายน้ำห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำคลองนาท่อม	100,000,000.00	100,000,000.00	47/ลว.4 ต.ค. 60	ค	98,000,000.00	98,000,000.00	92,174,945.46	94.06		5,825,054.54		
		รวม	100,000,000.00	100,000,000.00			98,000,000.00	98,000,000.00	92,174,945.46	94.06		5,825,054.54		
19	จังหวัดตรัง ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว (ระยะที่ 3) 0700345054420024	- ท่อระบายน้ำ	16,000,000.00	16,000,000.00	47/ลว.4 ต.ค.	ค	15,032,638.00	15,032,638.00	15,032,637.47	100.00		0.53		

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปผลการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันงบประมาณปี 25561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

18 ก.ย. 61

(พรบ.2561)

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ.ค.)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
		รวม	16,000,000.00	16,000,000.00			15,032,638.00	15,032,638.00	15,032,637.47	100.00		0.53		
20		โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง												
	0700345054420026	- อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น	70,000,000.00	70,000,000.00	47/ลว.4 ต.ค. 60	ค	68,600,000.00	68,600,000.00	63,370,571.74	92.38		5,229,428.26		
	0700345054420110	- คลองระบายน้ำคลองลำเลียง	40,216,800.00	40,216,800.00	9/ลว.4 ต.ค. 60	จ	40,216,800.00	40,216,800.00		-		40,216,800.00		
	0700345054410009	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	702,500.00	702,500.00	47/ลว.4 ต.ค. 60	ค	702,500.00	702,500.00	354,605.25	50.48		347,894.75		
		รวม	110,919,300.00	110,919,300.00			109,519,300.00	109,519,300.00	63,725,176.99	58.19		45,794,123.01		
21		ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำคลองห้วยยอดใต้												
	0700345054420040	- ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ	80,000,000.00	80,000,000.00	47/ลว.4 ต.ค. 60	ค	75,400,000.00	75,400,000.00	73,867,617.31	97.97		1,532,382.69		
		รวม	80,000,000.00	80,000,000.00			75,400,000.00	75,400,000.00	73,867,617.31	97.97		1,532,382.69		
22		ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท้าว (ระยะที่ 2)												
	0700345054410038	- ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ	4,900,000.00	4,900,000.00	47/ลว.4 ต.ค. 60	ค	4,900,000.00	4,900,000.00	4,899,968.40	100.00		31.60		
		รวม	4,900,000.00	4,900,000.00			4,900,000.00	4,900,000.00	4,899,968.40	100.00		31.60		
23		ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง												
	07003630x1420067	- ค่าปรับปรุง	84,679,000.00	84,679,000.00		ค	84,679,000.00	84,679,000.00	54,745,682.90	64.65		29,933,317.10		
		รวม	84,679,000.00	84,679,000.00			84,679,000.00	84,679,000.00	54,745,682.90	64.65		29,933,317.10		
24		จังหวัดสงขลา												
		คลองศาลาลหวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ												
	0700345054420085	- อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น	38,313,600.00	38,313,600.00	283/ลว. 4 ต.ค. 60	ค	27,046,565.00	27,046,565.00	23,284,930.55	86.09		3,761,634.45		
	0700345054420111	- คลองศาลาลหวงพร้อมอาคารประกอบ	44,530,400.00	44,530,400.00	9/ลว.4 ต.ค. 60	จ	85,027,074.00	85,027,074.00	85,027,074.00	100.00		-		
	0700345054410025	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	951,400.00	951,400.00	47/ลว.4 ต.ค. 60	ค	951,400.00	951,400.00	435,579.75	45.78		515,820.25		
		รวม	83,795,400.00	83,795,400.00			113,025,039.00	113,025,039.00	108,747,584.30	96.22		4,277,454.70		
25		สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนึ่ง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ												
	0700345054420053	- สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ	92,289,400.00	92,289,400.00	9/ลว.4 ต.ค. 60	จ	41,920,260.00	41,920,260.00		-		41,920,260.00		
	0700345054410039	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,768,700.00	2,768,700.00	47/ลว.4 ต.ค. 60	ค	2,768,700.00	2,768,700.00	148,700.10	5.37		2,619,999.90		
		รวม	95,058,100.00	95,058,100.00			44,688,960.00	44,688,960.00	148,700.10	0.33		44,540,259.90		
26		คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ												
	0700345054420055	- คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ	35,200,000.00	35,200,000.00	1426/ลว.14 มี.ค.61	จ	34,496,000.00	34,496,000.00	33,198,410.99	96.24		1,297,589.01		
	0700345054410057	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,056,000.00	1,056,000.00	47/ลว.4 ต.ค. 60	ค	1,056,000.00	1,056,000.00	361,403.00	34.22		694,597.00		
		รวม	36,256,000.00	36,256,000.00			35,552,000.00	35,552,000.00	33,559,813.99	94.40		1,992,186.01		
27		ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ												
	0700345055420008	- ประตูระบายน้ำ	38,140,700.00	38,140,700.00	286/ลว.4 ต.ค. 60	จ	38,140,700.00	38,140,700.00	24,153,520.50	63.33		13,987,179.50		
		- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา				ค				#DIV/0!		-		
		รวม	38,140,700.00	38,140,700.00			38,140,700.00	38,140,700.00	24,153,520.50	63.33		13,987,179.50		
		รวมดำเนินการเอง	1,193,946,800.00	1,193,946,800.00			1,106,338,937.00	1,106,338,937.00	797,498,780.66	72.08		294,211,494.14		
		รวมจ้างเหมา	347,637,800.00	347,637,800.00			292,383,324.00	292,383,324.00	142,379,005.49	48.70		150,004,318.51		
		รวมทั้งสิ้น	1,541,584,600.00	1,541,584,600.00			1,398,722,261.00	1,398,722,261.00	939,877,786.15	67.20		444,215,812.65		

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันธงบประมาณปี 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

18 ก.ย. 61

เงินกันเหลือปี 2560

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพันธ	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน														
1	จังหวัดศรีสะเกษ โครงการแก้มลิงบ้านห้วยยอด จ.ศรีสะเกษ 0700341028420214	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	1,540,000.00	1,540,000.00	223/ลว. 18 ต.ค. 59	ค	1,540,000.00	1,540,000.00	-	1,540,000.00	100.00		-	
		รวม	1,540,000.00	1,540,000.00			1,540,000.00	1,540,000.00	-	1,540,000.00	100.00	-	-	
2	จังหวัดสงขลา โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ จ.สงขลา 0700341028420046	- สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ	24,599,563.11	24,599,563.11	206/ลว. 18 ต.ค. 59	จ	24,599,563.11	24,599,563.11	-	11,522,373.89	46.84		13,077,189.22	
		รวม	24,599,563.11	24,599,563.11			24,599,563.11	24,599,563.11	-	11,522,373.89	46.84	-	13,077,189.22	
3	จังหวัดยะลา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองยะรม จ.ยะลา 0700341028420048	- กำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	2,095,000.00	2,095,000.00	206/ลว. 18 ต.ค. 59	ค	2,095,000.00	2,095,000.00	-	2,095,000.00	100.00		-	
		รวม	2,095,000.00	2,095,000.00			2,095,000.00	2,095,000.00	-	2,095,000.00	100.00	-	-	
ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ														
4	จังหวัดศรีสะเกษ โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จ.ศรีสะเกษ 0700341029420071	- งานจ้างเหมา	25,135,500.00	25,135,500.00	237/ลว. 18 ต.ค. 59	จ	25,135,500.00	25,135,500.00	-	12,270,315.41	48.82		12,865,184.59	
		รวม	25,135,500.00	25,135,500.00			25,135,500.00	25,135,500.00	-	12,270,315.41	48.82	-	12,865,184.59	
5	จังหวัดสงขลา สถานีสูบน้ำคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา 07003410294200016	- สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ	33,894,779.92	33,894,779.92	237/ลว. 18 ต.ค. 59	จ	33,894,779.92	33,894,779.92	-	-	-		33,894,779.92	
		รวม	33,894,779.92	33,894,779.92			33,894,779.92	33,894,779.92	-	-	-	-	33,894,779.92	
6	ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา 0700341030420007	- งานจ้างเหมา	5,154,366.07	5,154,366.07	635/ลว. 4 พ.ย. 59	จ	5,154,366.07	5,154,366.07	-	5,154,366.07	100.00		-	
		รวม	5,154,366.07	5,154,366.07			5,154,366.07	5,154,366.07	-	5,154,366.07	100.00	-	-	
7	โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุคต จ.สุคต 0700341028420035	- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ	56,241.44	56,241.44		ค	56,241.44	56,241.44		56,150.10	99.84		91.34	
		รวม	56,241.44	56,241.44			56,241.44	56,241.44		56,150.10	99.84		91.34	
8	ซ่อมแซมตลิ่งคลองปะเหลียนปากคลองลัดสายที่ 1 0700341029410206	- ซ่อมแซมตลิ่งคลองปะเหลียนปากคลองลัดสายที่ 1	9,850,000.00	9,850,000.00	4085/ลว. 27 ก.ย.60	ค	9,850,000.00	9,850,000.00	-	8,735,975.95	88.69		1,114,024.05	
		รวม	9,850,000.00	9,850,000.00			9,850,000.00	9,850,000.00	-	8,735,975.95	88.69		1,114,024.05	
		รวมดำเนินการเอง	13,541,241.44	13,541,241.44			13,541,241.44	13,541,241.44	-	12,427,126.05	91.77	-	1,114,115.39	
		รวมจ้างเหมา	88,784,209.10	88,784,209.10			88,784,209.10	88,784,209.10	-	28,947,055.37	32.60	-	59,837,153.73	
		รวมทั้งสิ้น	102,325,450.54	102,325,450.54			102,325,450.54	102,325,450.54	-	41,374,181.42	40.43	-	60,951,269.12	

หมายเหตุ - การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร

- สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นายสาธิต อ่ำลอย)
ตำแหน่ง วิศว.16 พท.

ติดต่อ
กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร
โทรศัพท์ 074 - 390 198

ลงชื่อ.....
(นายธีระเดช นิกานันท์)
ตำแหน่ง งบ. 16 พท.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันงบประมาณปี 25561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

18 ก.ย. 61

เงินกันขยายปี 2556

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ชื่อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน														
จังหวัดสงขลา														
1		โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพิศวาย จ.สงขลา												
1.1	0700322002420023	ที่ดินทำกินและอาคารประกอบ - งานจ้างเหมา	2,252,559.54	2,252,559.54		จ	2,252,559.54	2,252,559.54			100.00	-	-	
		รวม	2,252,559.54	2,252,559.54			2,252,559.54	2,252,559.54	-	2,252,559.54	100.00	-	-	
จังหวัดตรัง														
2		โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จ.ตรัง												
2.1	0700322004420065	คลองระบายน้ำคลองลำเลียง	3,681,151.00	3,681,151.00		จ	57,575,782.00	57,575,782.00					57,575,782.00	
		รวม	3,681,151.00	3,681,151.00			3,681,151.00	3,681,151.00	-	-	-			
รวมดำเนินการเอง			-	-			98,000,000.00	-	-	-		-	-	
รวมจ้างเหมา			5,933,710.54	5,933,710.54			5,933,710.54	5,933,710.54	-	2,252,559.54	37.96	-	-	
รวมทั้งสิ้น			5,933,710.54	5,933,710.54			103,933,710.54	5,933,710.54	-	2,252,559.54	37.96	-	-	

หมายเหตุ

- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
- หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
- สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท

ผู้จัดทำ

(นายสาธิต อ้าลอย)

ตำแหน่ง วิศว.16 พท.

ติดต่อ

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร
โทรศัพท์ 074 - 390 198

ลงชื่อ.....

(นายธีระเดช นิกานันท์)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันธงบประมาณปี 25561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

18 ก.ย. 61

เงินกันขยายปี 2556

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ชื่อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
ยอดผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน														
จังหวัดตรัง														
1	โครงการแก้มลิงวังนกน้ำ จ.ตรัง	- แก้มลิง	78,410,000.00	78,410,000.00	0062/ลว. 31 ส.ค. 59	ค	7,420,053.00	7,420,053.00	-	520,053.00	7.01	-	6,900,000.00	
1.1	9090916040120HS													
		รวม	78,410,000.00	78,410,000.00			7,420,053.00	7,420,053.00	-	520,053.00	7.01	-	6,900,000.00	
		รวมดำเนินการเอง	78,410,000.00	78,410,000.00			7,420,053.00	7,420,053.00	-	520,053.00	7.01	-	6,900,000.00	
		รวมจ้างเหมา	-	-			-	-	-	-		-	-	
		รวมทั้งสิ้น	78,410,000.00	78,410,000.00			57,575,782.00	57,575,782.00	-	24,775,752.83	43.03	-	32,800,029.17	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
 - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
 - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท

ผู้จัดทำ
(นายสาจิต อ้าลอย)
ตำแหน่ง วิศว.16 พท.

ติดต่อ
กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร
โทรศัพท์ 074 - 390 198

ลงชื่อ.....
(นายธีระเดช นิกานันท์)
ตำแหน่ง งบ. 16 พท.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันธงบประมาณปี 25561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

18 ก.ย. 61

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ต)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพันธ	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1	ก่อสร้างประตูดระบายน้ำบ้านท่าเขิน 7008157006429001	- ประตูดระบายน้ำ	74,400,000.00	74,400,000.00		ค	74,400,000.00	74,400,000.00	-	13,433,200.00	18.06	-	60,966,800.00	
		รวม	74,400,000.00	74,400,000.00			74,400,000.00	74,400,000.00	-	13,433,200.00	18.06	-	60,966,800.00	
		รวมดำเนินการเอง	74,400,000.00	74,400,000.00			74,400,000.00	74,400,000.00	-	13,433,200.00	18.06	-	60,966,800.00	
		รวมจ้างเหมา	-	-			-	-	-	-		-	-	
		รวมทั้งสิ้น	74,400,000.00	74,400,000.00			74,400,000.00	74,400,000.00	-	12,377,684.68	16.64	-	60,966,800.00	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
 - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
 - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท

ผู้จัดทำ

(นายสาธิต อ่ำลอย)

ตำแหน่ง วิศว.16 ทท.

ติดต่อ

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร

โทรศัพท์ 074 - 390 198

(นายธีระเดช นิภานันท์)

ตำแหน่ง งบ 16 ทท.

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อผูกพันงบประมาณปี 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

18 ก.ย. 61

งบประมาณปี 2560

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1		เงินทุนหมุนเวียน												
1.1		ครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00		-		48,000.00	48,000.00	-	36,000.00	75.00	-	12,000.00	
		รวม	48,000.00	-			48,000.00	48,000.00	-	36,000.00	75.00	-	12,000.00	
2		เครื่องมือ												
2.1		ค่าเครื่องมือ	383,800.00		-		383,800.00	383,800.00	-	382,300.00	99.61	-	1,500.00	
		รวม	383,800.00				383,800.00	383,800.00		382,300.00	99.61	-		
		รวมดำเนินการเอง	48,000.00	-			57,575,782.00	57,575,782.00	-	24,775,752.83	43.03	-	32,800,029.17	
		รวมจ้างเหมา												
		รวมทั้งสิ้น	48,000.00	-			57,575,782.00	57,575,782.00	-	24,775,752.83	43.03	-	32,800,029.17	

หมายเหตุ

- หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
- สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลยังกลุ่มติดตามและประเมินผล สพก.

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นายสาธิต อ่าลอย)

ตำแหน่ง วก.16 พก.

ติดต่อ

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร

โทรศัพท์ 074 - 390 198

E-mail en47.sathit@gmail.com

ลงชื่อ.....

(นายธีระเดช นิมานันท์)

ตำแหน่ง งบ. 16 พก.