

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

20 พ.ย. 61

(พรบ.2561)

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ.ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ														
1	จังหวัดพัทลุง ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองลำเบ็ด 0700345053420029	- ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	110,000,000.00	110,000,000.00		จ					#DIV/0!		-	
		รวม	110,000,000.00	110,000,000.00			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ														
2	จังหวัดสงขลา คลองระบายน้ำคลองหนึ่งพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ 0700345053420168	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	74,000,000.00	74,000,000.00		จ					#DIV/0!		-	
		รวม	74,000,000.00	74,000,000.00				-	-		#DIV/0!		-	
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน														
3	จังหวัดตรัง ทำนบกั้นน้ำฝายและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยคตน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0700345053420195	- ทำนบกั้นน้ำฝายพร้อมอาคารประกอบ	63,000,000.00	63,000,000.00		ค					#DIV/0!		-	
		รวม	63,000,000.00	63,000,000.00				-	-		#DIV/0!		-	
4	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ 909093801538	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	80,000,000.00	80,000,000.00		ค					#DIV/0!		-	
		รวม	80,000,000.00	80,000,000.00				-	-		#DIV/0!		-	
5	จังหวัดสงขลา คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ 0700349053420238	- ทำนบกั้นน้ำฝายพร้อมอาคารประกอบ	70,000,000.00	70,000,000.00	87/ลว.17. ต.ค.61	ค	70,000,000.00	70,000,000.00		311,395.00	0.44		69,688,605.00	
		รวม	70,000,000.00	70,000,000.00			70,000,000.00	70,000,000.00		311,395.00	0.44		69,688,605.00	
6	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ 0700345053420053	- สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ	149,103,900.00	149,103,900.00		จ					#DIV/0!		-	
		รวม	149,103,900.00	149,103,900.00			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	
7	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงเพ็งยา 0700345053420165	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	83,150,000.00	83,150,000.00		ค					#DIV/0!		-	
		รวม	83,150,000.00	83,150,000.00				-	-		#DIV/0!		-	
8	แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ 0700349053420260	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	80,000,000.00	80,000,000.00		ค					#DIV/0!		-	
		รวม	80,000,000.00	80,000,000.00				-	-		#REF!		#REF!	
9	จังหวัดยะลา ทำนบกั้นน้ำฝายและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม 0700349053420260	- ทำนบกั้นน้ำฝายพร้อมอาคารประกอบ	70,000,000.00	70,000,000.00	125/ลว. 18 ต.ค. 61	ค	55,146,370.00	55,146,370.00		461,665.00	0.84		54,684,705.00	
		0700349053410035	119,400.00	119,400.00			119,400.00	119,400.00						
		รวม	70,119,400.00	70,119,400.00			55,265,770.00	55,265,770.00		461,665.00	0.84		54,684,705.00	
10	จังหวัดพัทลุง แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงทะเลพระ 0700345053420053	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	60,000,000.00	60,000,000.00		ค					#DIV/0!		-	
		รวม	60,000,000.00	60,000,000.00				-	-		#DIV/0!		-	
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน														
11	จังหวัดพัทลุง ประตูระบายน้ำฝายพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม 0700349054420011	- ประตูระบายน้ำฝายพร้อมอาคารประกอบ	90,000,000.00	90,000,000.00	87/ลว. 17. ต.ค. 61	ค	90,000,000.00	90,000,000.00		6,217,219.00	6.91		83,782,781.00	
		รวม	90,000,000.00	90,000,000.00			90,000,000.00	90,000,000.00		6,217,219.00	6.91		83,782,781.00	
	จังหวัดตรัง													

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันธงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

20 พ.ย. 61

(พรบ.2561)

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ.ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพันธ	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
12	โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง 0700349054420052	- อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น	10,054,200.00	10,054,200.00	125/ลว. 18 ค.ค. 61	จ	50,514,800.00	50,514,800.00		505,940.00	1.00		50,008,860.00	
		รวม	10,054,200.00	10,054,200.00			50,514,800.00	50,514,800.00		505,940.00	1.00		50,008,860.00	
13	ปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 0700349054420057	- ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	83,902,000.00	83,902,000.00	87/ลว.17 ค.ค. 61	ค	83,902,000.00	83,902,000.00		358,395.00	0.43		83,543,605.00	
		รวม	83,902,000.00	83,902,000.00			83,902,000.00	83,902,000.00		358,395.00	0.43		83,543,605.00	
14	จังหวัดสงขลา ประสูติระบายน้ำคลองตะเคียน โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ 0700349054420056	- ประสูติระบายน้ำทำงานพร้อมอาคารประกอบ	75,000,000.00	75,000,000.00	87/ลว.17 ค.ค. 61	ค	75,000,000.00	75,000,000.00		-	-		75,000,000.00	
		รวม	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00	75,000,000.00		-	-		75,000,000.00	
15	คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ 0700345054420111	- คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ	50,663,000.00	50,663,000.00		จ					#DIV/0!			
		รวม	50,663,000.00	50,663,000.00			-	-		-	#DIV/0!			
16	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนึ่ง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ 0700345054420053	- สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ	65,920,900.00	65,920,900.00		จ					#DIV/0!		-	
		รวม	65,920,900.00	65,920,900.00			-	-		-	#DIV/0!		-	
17	คลองระบายน้ำคลองห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ 0700345054420055	- คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ	44,550,000.00	44,550,000.00		จ					#DIV/0!		-	
		รวม	44,550,000.00	44,550,000.00			-	-		-	#DIV/0!		-	
18	คลองระบายน้ำคลองโคกทอง - หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทร 0700345053420167	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	88,400,000.00	88,400,000.00		จ					#DIV/0!		-	
		รวม	88,400,000.00	88,400,000.00			-	-		-	#DIV/0!		-	
		รวมดำเนินการเอง	755,052,000.00	755,052,000.00			374,048,370.00	374,048,370.00		7,348,674.00	1.96		366,699,696.00	
		รวมจ้างเหมา	592,692,000.00	592,692,000.00			50,514,800.00	50,514,800.00		505,940.00	1.00		50,008,860.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,347,744,000.00	1,347,744,000.00			424,563,170.00	424,563,170.00		7,854,614.00	1.85		416,708,556.00	

ลงชื่อ.....
(นายสาธิต อ้าลอย)
ตำแหน่ง utsch. 16 พค.

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นายธีระเดช นิภาพันธ์)
ตำแหน่ง utsch. 16 พค.

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

20 พ.ย. 61

ยอดการเบิกจ่ายเงินกันเดือนปี 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 ถึงงวดประจำวันที่

(พรบ.2561)

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ.ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพื้นที่	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน														
จังหวัดศรีสะเกษ														
1		แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสะพานโพธิ์												
	0700345053420168	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	4,529,875.58	4,529,875.58	283/ถ.4.	ค	4,529,875.58	4,529,875.58			90.32		438,376.14	
	0700345053420168	- จัดลาดยางถนนบนทำนบกั้นดิน	3,239,522.00	3,239,522.00	ต.ค.60	จ	3,239,522.00	3,239,522.00			-		3,239,522.00	
		รวม	4,529,875.58	4,529,875.58			7,769,397.58	7,769,397.58			52.66		3,677,898.14	
2		แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์												
	0700345053420195	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	43,038,249.60	43,038,249.60	45/ถ.4.ต.ค.60	ค	43,038,249.60	43,038,249.60			72.05		12,030,603.20	
		รวม	43,038,249.60	43,038,249.60			43,038,249.60	43,038,249.60			72.05		12,030,603.20	
3		ปรับปรุงอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านคาวชาว												
	07003450524102C8	- ปรับปรุงอาคารประกอบ	3,132,000.00	3,132,000.00	2521/ถ.8.ส.ค.61	ค	3,132,000.00	3,132,000.00			-		3,132,000.00	
		รวม	3,132,000.00	3,132,000.00			3,132,000.00	3,132,000.00			-		3,132,000.00	
จังหวัดสงขลา														
4		แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบางเขียด												
	0700345053420165	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	7,382,641.30	7,382,641.30	45/ถ.4.ต.ค.60	ค	7,382,641.30	7,382,641.30			88.24		868,299.28	
		รวม	7,382,641.30	7,382,641.30			7,382,641.30	7,382,641.30			88.24		868,299.28	
5		แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงนาทองสุข												
	0700345053420166	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	28,527,715.30	28,527,715.30	283/ถ.4.ต.ค.60	จ	28,527,715.30	28,527,715.30			-		28,527,715.30	
		รวม	28,527,715.30	28,527,715.30			28,527,715.30	28,527,715.30			-		28,527,715.30	
6		แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงคูเขือ												
	0700345053420252	- ก่อสร้างฝั้ววางรางลาดยาง	7,189,132.00	7,189,132.00	283/ถ.4.ต.ค.60	จ	7,189,132.00	7,189,132.00			-		7,189,132.00	
		รวม	7,189,132.00	7,189,132.00			7,189,132.00	7,189,132.00			-		7,189,132.00	
7		แก้มลิงแห้งชา ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ												
	07003630X1420040	- แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ	45,064,796.89	45,064,796.89		ค	45,064,796.89	45,064,796.89			53.79		20,825,693.60	
		รวม	45,064,796.89	45,064,796.89			45,064,796.89	45,064,796.89			53.79		20,825,693.60	
จังหวัดพัทลุง														
8		ปรับปรุงอาคารประกอบ โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง												
	07003450524102C7	- ปรับปรุงอาคารประกอบ	2,051,025.44	2,051,025.44	2521/ถ.8.ส.ค.61	ค	2,051,025.44	2,051,025.44			100.00		-	
		รวม	2,051,025.44	2,051,025.44			2,051,025.44	2,051,025.44			100.00		-	
จังหวัดยะลา														
9		ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม												
	0700345053420025	- ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ	5,699,500.00	5,699,500.00	283/ถ.4.ต.ค.60	ค	5,699,500.00	5,699,500.00			-		5,699,500.00	
		รวม	5,699,500.00	5,699,500.00			5,699,500.00	5,699,500.00			-		5,699,500.00	
ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ														
จังหวัดศรีสะเกษ														
10		โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเสียด												
	0700345054420026	- อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น	5,080,000.00	5,080,000.00	47/ถ.4.ต.ค.60	ค	5,080,000.00	5,080,000.00			100.00		-	
	0700345054420110	- คลองระบายน้ำคลองลำเสียด	40,216,800.00	40,216,800.00	9/ถ.4.ต.ค.60	จ	40,216,800.00	40,216,800.00			-		40,216,800.00	
		รวม	5,080,000.00	5,080,000.00			5,080,000.00	5,080,000.00			100.00		-	
11		โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)												

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 ถึงงวดประจำวันที่

20 พ.ย. 61

(พรบ.2561)

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ.ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ชื่อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
	909093801538	- ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ	1,324,500.00	1,324,500.00	0027/ลว. 28.ก.พ.61	ค	1,324,500.00	1,324,500.00			-		1,324,500.00	
		รวม	1,324,500.00	1,324,500.00			1,324,500.00	1,324,500.00		#REF!	#REF!		#REF!	
12	จังหวัดสงขลา คลองศาลาลงพร้อมอาคารประกอบ 0700345054420085	โครงการบริหารจัดการน้ำคอบสมุทรสหิงพระ - อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น	3,441,984.90	3,441,984.90	283/ลว.4 ต.ค.60	ค	3,441,984.90	3,441,984.90			-		3,441,984.90	
		รวม	3,441,984.90	3,441,984.90			3,441,984.90	3,441,984.90		-	-		3,441,984.90	
13	ระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านสะบ้าย้อย 07003630X1410D74	- ระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ	9,678,898.00	9,678,898.00	2967/ลว.21. กย.61	จ	9,678,838.00	9,678,838.00			-		9,678,838.00	
		รวม	9,678,898.00	9,678,898.00			9,678,838.00	9,678,838.00		#REF!	#REF!		#REF!	
14	ระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองราไวย์ 07003630X1410D75	- ระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ	9,754,135.00	9,754,135.00	2967/ลว.21. กย.61	จ	9,754,135.00	9,754,135.00			-		9,754,135.00	
		รวม	9,754,135.00	9,754,135.00			9,754,135.00	9,754,135.00		-	-		9,754,135.00	
15	คลองระบายน้ำคลองพิงยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคอบสมุทรสหิงพระ 0700345054420055	- คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ	1,297,589.01	1,297,589.01	1426/ลว.14. ต.ค.60	จ	1,297,589.01	1,297,589.01			-		1,297,589.01	
		รวม	1,297,589.01	1,297,589.01			1,297,589.01	1,297,589.01		-	-		1,297,589.01	
16	ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคอบสมุทรสหิงพระ 0700345055420008	- ประตูระบายน้ำห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ	13,987,179.50	13,987,179.50	ก 286/ลว.4. ต.ค.61	จ	13,987,179.50	13,987,179.50			-		13,987,179.50	
		รวม	13,987,179.50	13,987,179.50			13,987,179.50	13,987,179.50		-	-		13,987,179.50	
		รวมดำเนินการเอง	120,744,573.71	120,744,573.71			120,744,573.71	120,744,573.71		72,983,616.59	60.44		47,760,957.12	
		รวมจ้างเหมา	113,890,970.81	113,890,970.81			113,890,910.81	113,890,910.81		-	-		113,890,910.81	
		รวมทั้งสิ้น	234,635,544.52	234,635,544.52			234,635,484.52	234,635,484.52		72,983,616.59	31.11		161,651,867.93	

ลงชื่อ.....
(นายสาธิต อ่าลอย)
ตำแหน่ง วน.16 พท.

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นายธีระเดช นิภาพันธ์)
ตำแหน่ง งบ.16 พท.

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันธงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

20 พ.ย. 61

เงินกันเหลือมีปี 2560

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ด)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพันธ	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
		ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ												
		จังหวัดตรัง												
4	0700341029420071	โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเสียง จ.ตรัง - งานจ้างเหมา	25,135,500.00	25,135,500.00	237/ลว. 18 ต.ค. 59	จ	12,865,184.56	12,865,184.56	-	-	-	-	12,865,184.56	
		รวม	25,135,500.00	25,135,500.00			12,865,184.56	12,865,184.56	-	-	-	-	12,865,184.56	
		จังหวัดสงขลา												
5	07003410294200016	สถานีสูบน้ำคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา - สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ	33,894,779.92	33,894,779.92	237/ลว. 18 ต.ค. 59	จ	33,894,779.92	33,894,779.92	-	-	-	-	33,894,779.92	
		รวม	33,894,779.92	33,894,779.92			33,894,779.92	33,894,779.92	-	-	-	-	33,894,779.92	
		รวมดำเนินการเอง									#DIV/0!		#REF!	
		รวมจ้างเหมา	59,030,279.92	59,030,279.92			46,759,964.48	46,759,964.48	-	-	-	-	#REF!	
		รวมทั้งสิ้น	59,030,279.92	59,030,279.92			46,759,964.48	46,759,964.48	-	-	-	-	#REF!	

หมายเหตุ - การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร

- สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นายสาธิต อ่าลอย)

ตำแหน่ง วิศว.16 พก.

ติดต่อ

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร

โทรศัพท์ 074 - 390 198

ลงชื่อ.....

(นายธีระเดช นิทานันท์)

ตำแหน่ง งบ. 16 พก.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายเงินกันขยายปี 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 ถึงงวดประจำวัน

20 พ.ย. 61

เงินกันขยายปี 2556

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ด)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ชื่อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน														
จังหวัดตรัง														
2		โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จ.ตรัง												
2.1	0700322004420065	คลองระบายน้ำคลองลำเลียง	3,681,151.00	3,681,151.00		จ	3,681,151.00	3,681,151.00						
		รวม	3,681,151.00	3,681,151.00			3,681,151.00	3,681,151.00	-	-	-			
รวมดำเนินการเอง			-	-			-	-	-	-		#REF!	-	
รวมจ้างเหมา			3,681,151.00	3,681,151.00			3,681,151.00	3,681,151.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
รวมทั้งสิ้น			3,681,151.00	3,681,151.00			3,681,151.00	3,681,151.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
 - หากไม่มีข้อมูลคืนหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อให้ได้ทราบ
 - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท

ผู้จัดทำ

(นายสาธิต อ่ำลอย)

ตำแหน่ง วิศว.16 พท.

ติดต่อ

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร

โทรศัพท์ 074 - 390 198

ลงชื่อ.....

(นายธีระเดช นิภาพันธ์)

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันธงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวัน

20 พ.ย. 61

เงินกันขยายปี 2556

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ชื่อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
ยอดผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน														
จังหวัดตรัง														
1	โครงการแก้มลิงวังนกน้ำ จ.ตรัง													
1.1	9090916040120HS	- แก้มลิง	78,410,000.00	78,410,000.00	0062/ลว. 31 ส.ค. 59	ค	7,420,053.00	7,420,053.00	-	520,053.00	7.01	-	6,900,000.00	
		รวม	78,410,000.00	78,410,000.00			7,420,053.00	7,420,053.00	-	520,053.00	7.01	-	6,900,000.00	
		รวมดำเนินการเอง	78,410,000.00	78,410,000.00			7,420,053.00	7,420,053.00	-	520,053.00	7.01	-	6,900,000.00	
		รวมจ้างเหมา	-	-			-	-	-	-		-	-	
		รวมทั้งสิ้น	78,410,000.00	78,410,000.00			57,575,782.00	57,575,782.00	-	24,775,752.83	43.03	-	32,800,029.17	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
 - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
 - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งผ่านทาง Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท

ผู้จัดทำ
(นายสาจิต อ้าลอย)
ตำแหน่ง วิศว.16 พท.

ติดต่อ
กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร
โทรศัพท์ 074 - 390 198

ลงชื่อ.....
(นายธีระเดช นิกานันท์)
ตำแหน่ง งบ. 16 พท.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อมูลพันธงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวัน

20 พ.ย. 61

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อมูลพันธ	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1	ก่อสร้างประตูดระบายน้ำบ้านท่าเขิน 7008157006429001	- ประตูดระบายน้ำ	74,400,000.00	74,400,000.00		ค	74,400,000.00	74,400,000.00	-	13,433,200.00	18.06	-	60,966,800.00	
		รวม	74,400,000.00	74,400,000.00			74,400,000.00	74,400,000.00	-	13,433,200.00	18.06	-	60,966,800.00	
		รวมดำเนินการเอง	74,400,000.00	74,400,000.00			74,400,000.00	74,400,000.00	-	13,433,200.00	18.06	-	60,966,800.00	
		รวมจ้างเหมา	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	74,400,000.00	74,400,000.00			74,400,000.00	74,400,000.00	-	12,377,684.68	16.64	-	60,966,800.00	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
 - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
 - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท

ผู้จัดทำ

(นายสาธิต อ่ำลอย)

ตำแหน่ง วิศว.16 ทท.

ติดต่อ

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร

โทรศัพท์ 074 - 390 198

(นายธีระเดช นิภานันท์)

ตำแหน่ง งบ 16 ทท.

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อผูกพันงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่

20 พ.ย. 61

งบประมาณปี 2560

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ค)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1		เงินทุนหมุนเวียน												
1.1		ครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00		-		48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	48,000.00	
		รวม	48,000.00	-			48,000.00	48,000.00	-	-	0.00	-	48,000.00	
2		เครื่องมือ												
2.1		ค่าเครื่องมือ	383,800.00		-		383,800.00	383,800.00	-	-	-	-	383,800.00	
		รวม	383,800.00				383,800.00	383,800.00		-	0.00	-		
		รวมดำเนินการเอง	48,000.00	-			57,575,782.00	57,575,782.00	-	24,775,752.83	43.03	-	32,800,029.17	
		รวมจ้างเหมา												
		รวมทั้งสิ้น	48,000.00	-			57,575,782.00	57,575,782.00	-	24,775,752.83	43.03	-	32,800,029.17	

หมายเหตุ

- หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
- สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สพท.

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นายสาธิต อ่าลอย)

ตำแหน่ง วิศว.16 พก.

ติดต่อ

กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร

โทรศัพท์ 074 - 390 198

E-mail en47.sathit@gmail.com

ลงชื่อ.....

(นายธีระเดช นิมานันท์)

ตำแหน่ง งบ. 16 พก.