



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างที่ ๕ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ที่ กพท.(กส.๕) ๑๙/๒๙ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง บันทึกการประชุม ติดตามความก้าวหน้างาน

เรียน ผสท.๑๖ ผ่าน บท.๑๖ พท.

ตามที่ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างาน ตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๐/๒๕๖๕ (สพด.) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จ้างก่อสร้างทำนบดินห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นั้น

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

ตามที่กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวระลาก่อสร้าง ทำการก่อสร้างทำนบดินห้วงงาน พร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยสี่สิบล้านเก้าพันแปดแสนบาทถ้วน) เริ่มนับอายุสัญญา วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ครอบคลุมระยะเวลาสัญญาวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๖๐ วัน ในการนี้ได้เชิญ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และติดตามความก้าวหน้างานโครงการฯ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามความก้าวหน้าของงาน ตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๐/๒๕๖๕ (สพด.) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ

- แผนงานสะสม ที่กำหนด ๗.๒๙ %
- ผลงานสะสม ที่กำหนด ๗.๔๑ %
- เร็วกว่าแผน ๐.๑๒ %

มติที่ประชุม - รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๓ สรุปรายละเอียดของการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค

**ปัญหาอุปสรรค** เรื่องการส่งมอบพื้นที่ทำงาน ปัจจุบันสามารถส่งมอบพื้นที่ได้แค่บางส่วน และโครงการฯ ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ดังนี้

๑. ที่ดินของนางกัลยา ไชยรัตน์ ประมาณ ๕๒ ไร่ (ใช้พระราชกฤษฎีกาเวนคืน)
๒. พื้นที่ราชพัสดุ (มูลนิธิ ดร.รุ่ง แก้วแดง) ประมาณ ๑๐๑ ไร่ (ใช้พระราชกฤษฎีกาเวนคืน)
๓. พื้นที่สุสานจีน (ฮวงซุ้ย) ประมาณ ๘ ไร่ (ใช้พระราชกฤษฎีกาเวนคืน)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม - เห็นควรให้เร่งติดตามและดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่จะต้องให้พระราชกฤษฎีกาเวนคืน  
ประสานกับฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ เพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ก่อน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อสั่งการของประธาน


๑. ให้ผู้ควบคุมงานดูในส่วนของงาน Grouting เรื่องปูนซีเมนต์ ควรเก็บกระสอบปูนไว้  
และประทับตราทุกกระสอบ หากมีการมาตรวจสอบจะได้ตอบคำถามได้ ว่าได้ใช้งานจริง
๒. วัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ เช่นงานท่อ Steel liner, High Pressure Slide Gate,  
Gate Valve และเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ให้เร่งเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติ  
ในส่วนของช่างเชื่อมท่อ Steel liner จะต้องมีการประเมินและมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้
๓. งานติดตั้งท่อ Steel liner จะมีตุ๊กตารับท่อ ให้ผู้รับจ้างทำ Shop Drawing เสนอมาให้  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติ
๔. ให้เร่งส่งสเปกและจำนวนเครื่องสูบน้ำที่จะใช้งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง และขออนุมัติใช้  
เครื่องสูบน้ำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติ
๕. ให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานติดต่อกับฝ่ายออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อหาแนวทาง  
ในการแก้ปัญหาลำน้ำที่ไหลผ่านแนวอาคารระบายน้ำล้น โดยรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด
๖. หัวหน้าผู้ควบคุมงานประสานกับทางผู้รับจ้าง เรื่องแนวทางที่จะผันน้ำในหน้าฝนที่จะมาถึงนี้  
โดยเผื่อระวังอย่าให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในส่วนที่ดำเนินการเสร็จไปแล้ว
๗. เน้นย้ำเรื่องการจัดหาที่ดิน พระราชกฤษฎีกาเวนคืน เร่งการดำเนินการทำบัญชีค่าทดแทน  
เน้นสำคัญพื้นที่ราชพัสดุของ มูลนิธิ ดร. รุ่ง แก้วแดง กับพื้นที่สุสานจีน(ฮวงซุ้ย) ให้ไปดำเนินการพื้นที่ส่วนนี้  
โดยเร็วที่สุด
๘. ให้ผู้รับจ้างจัดทำ Balance ปริมาณงานตามสัญญา กับปริมาณงานตามสภาพหน้างาน  
จนจบสัญญา ส่งให้ทางหัวหน้าผู้ควบคุมตรวจสอบ
๙. งานดินถมบดอัดแน่นทำนบดิน ขอให้ผู้รับจ้างจัดทำ Sequence Plan แจ้งผ่านผู้ควบคุมงาน  
เพื่อประสานฝ่ายวิศวกรรมจัดทำแผนจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบความแน่นในสนาม

มติที่ประชุม - รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผ่าน

  
(นางสาวชญาณี ชลูกเอียด)  
บท.๑๖ พก. ๒๔ ม.๑.๖๖

  
(นายอัคคพล นวลมังสอ)  
กส.๕/๑๖ พก.

กทท/แผนผังวัดนครนิคม



(นายสมพล ชุมแก้ว)  
ตสท.๑๖











รับ. ๗๐ ๑๗๕๐ กส. ๕, ๑๖ พก.

รายชื่อผู้เข้าประชุม

โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา  
ตามสัญญาเลขที่ กจ.10/2565 (สพต) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

ณ สถานที่ก่อสร้างทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
	ผู้ว่าจ้าง		
1.	นายสมพงษ์ ชมแก้ว	ประธานกรรมการโครงการ	
2.	นางพิชญ์ ช่างแว	กรรมการตรวจรับวัสดุ	
	นางสนธิ์สา หัตถ์แดง	กรรมการตรวจรับวัสดุ	
4.	นายสุวิทย์ ประสิทธิ์ มุขมา	กรรมการตรวจรับวัสดุ	๓๑ ตุลาคม
5.	นายอดิเทพ นามระยอง	นักบัญชีควบคุมงาน	
6.	นายบรรด พานิช	ผู้ควบคุมงาน	
	ผู้รับจ้าง		
1.	นายสมชาย ใจดี	หัวหน้าผู้จัดการ	
2.	นายสมชาย ใจดี	วิศวกรควบคุมงาน	
3.	นายสมชาย ใจดี	วิศวกรควบคุมงาน	
4.	นายสมชาย ใจดี	วิศวกรควบคุมงาน	
5.	นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ที่ กพก. (พด) ๑๙/ ๒๓ /๒๕๖๖ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน ตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๐/๒๕๖๕ (สพด.) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
(นายภิรัชต์ รุ่งเรือง)

ตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๐/๒๕๖๕ (สพด.) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ชินวาระลาก่อสร้าง ทำงานจ้างก่อสร้างทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา วงเงินค่าก่อสร้าง ๖๔๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หกร้อยสี่สิบเก้าล้าน  
แปดแสนบาทถ้วน) กำหนดทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๖๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  
ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การบริหารสัญญา เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและแล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
อีกทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
ณ สถานที่ก่อสร้างทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดยะลา ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

(นายสมพล ชุมแก้ว)

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชป .๐๑๑  
(พ.ย. ๒๕๖๓)

ใบปะหน้าสำหรับประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือภายในกรมชลประทาน  
เรื่อง บันทึกการประชุม ติดตามความก้าวหน้างาน

<p>ฝ่ายก่อสร้างที่ ๕ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ส่งที่ กพก (กส.๕)๑๙ / ๐๖ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖</p>	
<p>ฉบับที่ ๒๔๓ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖</p>	
<p>ฉบับที่ ๕๔๐ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖</p>	

แบบพิมพ์การลงทะเบียนรับและส่งหนังสือราชการซึ่ง อรช. เห็นชอบให้ใช้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔