

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

| ลำดับที่ | รหัส GFMIS งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณตาม พรบ. | ประเภทงาน (จ,ค) | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | % (เบิกจ่าย) | คงเหลือ | % (คงเหลือ) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------|
| | จังหวัดตรัง | | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| 1 | แก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 07003510037003220413 | - แก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ | 50,000,000.00 | ค | 47,610,925.55 | 17,776,906.70 | 37.34 | 29,834,018.85 | | |
| | | รวม | 50,000,000.00 | | 47,610,925.55 | 17,776,906.70 | | 29,834,018.85 | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 2 | ประตูระบายน้ำบ้านย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 07003510038003220027 | - ประตูระบายน้ำบ้านย่านตาขาว | 60,000,000.00 | ค | 49,220,773.47 | 17,130,673.36 | 34.80 | 32,090,100.11 | | |
| | | รวม | 60,000,000.00 | | 49,220,773.47 | 17,130,673.36 | | 32,090,100.11 | | |
| | จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| 3 | แก้มลิงคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.00 ล้านลบ.ม. โครงการแก้มลิงคลองภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอควนเนียง 07003510037003220414 | - แก้มลิงคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ | 110,000,000.00 | ค | 46,125,228.89 | 12,578,733.20 | 27.27 | 33,546,495.69 | | |
| | | รวม | 50,000,000.00 | | 46,125,228.89 | 12,578,733.20 | | 33,546,495.69 | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 4 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา 07003510038003220024 | - เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม | 80,000,000.00 | ค | 60,792,593.94 | 60,284,211.17 | 99.16 | 508,382.77 | | |
| | | รวม | 80,000,000.00 | | 60,792,593.94 | 60,284,211.17 | | 508,382.77 | | |
| 5 | อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองโคกทอง - หัวคลอง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสติงพระ ตำบลท่าบอน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา 07003510038003220030 | - อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองโคกทอง - หัวคลอง | 20,000,000.00 | ค | 17,366,227.55 | 12,444,296.36 | 71.66 | 4,921,931.19 | | |
| | | รวม | 20,000,000.00 | | 17,366,227.55 | 12,444,296.36 | | 4,921,931.19 | | |
| 6 | อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่2) ตำบลคลองรี อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา 07003510038003220031 | - อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนัง (ระยะที่2) | 10,000,000.00 | ค | 6,910,781.85 | 6,034,576.12 | 87.32 | 876,205.73 | | |
| | | รวม | 10,000,000.00 | | 6,910,781.85 | 6,034,576.12 | | 876,205.73 | | |
| | จังหวัดยะลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| 7 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม (ระยะที่2) จังหวัดยะลา 07003510037003220111 | - ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ระยะที่2) | 60,000,000.00 | ค | 59,811,574.00 | 21,042,814.93 | 35.18 | 38,768,759.07 | | |
| | | รวม | 60,000,000.00 | | 59,811,574.00 | 21,042,814.93 | | 38,768,759.07 | | |
| 8 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 07003510037003220083 | - ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ | 80,000,000.00 | ค | 79,512,221.31 | 57,052,816.71 | 71.75 | 22,459,404.60 | | |
| | | รวม | 80,000,000.00 | | 79,512,221.31 | 57,052,816.71 | | 22,459,404.60 | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 9 | ประตูระบายน้ำบ้านจือจา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 07003510038003220023 | - ประตูระบายน้ำบ้านจือจา | 95,000,000.00 | ค | 91,924,560.75 | 61,142,440.87 | 66.51 | 30,782,119.88 | | |
| | | รวม | 95,000,000.00 | | 91,924,560.75 | 61,142,440.87 | | 30,782,119.88 | | |

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

| ลำดับที่ | รหัส GFMS งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณตาม พรบ. | ประเภทงาน (จ,ด) | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | % (เบิกจ่าย) | คงเหลือ | % (คงเหลือ) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| | จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 10 | | คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220132 | - คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง | - | จ | 109,826,687.00 | - | - | 109,826,687.00 | | |
| | | รวม | - | | 109,826,687.00 | - | - | 109,826,687.00 | | |
| 11 | | คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220005 | - คลองระบายน้ำคลองตง | 10,533,400.00 | จ | 11,610,955.00 | 10,533,400.00 | 90.72 | 1,077,555.00 | | |
| | 07003510038003210005 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการคลองระบายน้ำคลองตง | 184,500.00 | ด | 184,500.00 | 122,503.20 | 66.40 | 61,996.80 | | |
| | | รวม | 10,717,900.00 | | 11,795,455.00 | 10,655,903.20 | 99.42 | 1,139,551.80 | | |
| 12 | | ประตูระบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | | | | | | | | 3,371,893.18 |
| | 07003510038003220128 | - ประตูระบายน้ำคลองภูมิ | - | จ | 106,798,000.00 | 106,797,999.36 | 100.00 | 0.64 | | ค้างบริษัท |
| | | รวม | - | | 106,798,000.00 | 106,797,999.36 | | 0.64 | | |
| 13 | | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไม้ ตำบลแดนสงวน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220009 | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | 12,351,500.00 | จ | 851,500.00 | 769,557.82 | 90.38 | 81,942.18 | | |
| | 07003510038003210032 | - ค่าควบคุมงานจ้าง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไม้ | 216,200.00 | ด | 39,924.00 | 39,924.00 | 100.00 | - | | |
| | | รวม | 12,351,500.00 | | 891,424.00 | 809,481.82 | 90.81 | 81,942.18 | | |
| 14 | | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไม้ ระยะ 2 ตำบลแดนสงวน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220120 | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | 30,000,000.00 | จ | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | | |
| | 07003510038003210033 | - ค่าควบคุมงานจ้าง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไม้ ระยะ 2 | 525,000.00 | ด | 525,000.00 | 39,823.00 | 7.59 | 485,177.00 | | |
| | | รวม | 30,525,000.00 | | 30,525,000.00 | 39,823.00 | 0.13 | 30,485,177.00 | | |
| 15 | | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220121 | - ระบบระบายน้ำคลองโพธิ์ | 42,000,000.00 | จ | 42,000,000.00 | - | - | 42,000,000.00 | | |
| | 07003510038003210011 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองโพธิ์ | 735,000.00 | ด | 735,000.00 | 49,980.00 | 6.80 | 685,020.00 | | |
| | | รวม | 42,735,000.00 | | 42,735,000.00 | 49,980.00 | 0.12 | 42,685,020.00 | | |
| 16 | | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมาบกำ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220122 | - ระบบระบายน้ำคลองมาบกำ | 52,500,000.00 | จ | 52,500,000.00 | - | - | 52,500,000.00 | | |
| | 07003510038003210012 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมาบกำ | 918,800.00 | ด | 918,800.00 | 82,886.00 | 9.02 | 835,914.00 | | |
| | | รวม | 53,418,800.00 | | 53,418,800.00 | 82,886.00 | 0.16 | 53,335,914.00 | | |
| 16 | | คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220136 | - คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ | - | จ | 50,689,722.00 | 33,285,774.87 | 65.67 | 17,403,947.13 | | |
| | | รวม | - | | 50,689,722.00 | 33,285,774.87 | 65.67 | 17,403,947.13 | | |

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

| ลำดับที่ | รหัส GFMIS งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณตาม พรบ. | ประเภทงาน (จ,ค) | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | % (เบิกจ่าย) | คงเหลือ | % (คงเหลือ) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| | จังหวัดยะลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| 17 | | ทำนบกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | | | | | | | | |
| | 07003510037003220013 | - ทำนบกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ | 86,301,500.00 | จ | 49,301,500.00 | 33,798,113.73 | 68.55 | 15,503,386.27 | | |
| | 07003510037003210015 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา | 1,510,300.00 | ค | 1,510,300.00 | 1,304,340.10 | 86.36 | 205,959.90 | | |
| | | รวม | 87,811,800.00 | | 50,811,800.00 | 35,102,453.83 | 69.08 | 15,709,346.17 | | |
| 18 | | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา | | | | | | | | |
| | 07003510037003220017 | - ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ | 403,557,600.00 | จ | 190,259,824.00 | 126,124,867.47 | 66.29 | 64,134,956.53 | | |
| | 07003510037003210016 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม | 7,062,300.00 | ค | 7,062,300.00 | 1,329,699.25 | 18.83 | 5,732,600.75 | | |
| | | รวม | 410,619,900.00 | | 197,322,124.00 | 127,454,566.72 | 64.59 | 69,867,557.28 | | |
| | | รวมดำเนินการเอง | 515,233,300.00 | | 470,250,711.31 | 268,456,624.97 | 57.09 | 201,794,086.34 | 42.91 | |
| | | รวมจ้างเหมา | 637,244,000.00 | | 643,838,188.00 | 311,309,713.25 | 48.35 | 332,528,474.75 | 51.65 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 1,152,477,300.00 | | 1,114,088,899.31 | 579,766,338.22 | 52.04 | 534,322,561.09 | 47.96 | |

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

| ลำดับที่ | รหัส GFMS งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณตาม พรบ. (พลาถก่อน) | ประเภทงาน (จ,ด) | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | % (เบิกจ่าย) | คงเหลือ | % (คงเหลือ) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|----------------|---------------------------------|
| | | จังหวัดตรัง | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| 1 | | แก้มลิงบ้านท่ามะปรางพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.70 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | | | | | | | | |
| | 07003510037003220374 | - แก้มลิงบ้านท่ามะปราง | - | ด | 14,172,223.90 | 14,172,223.90 | 100.00 | - | | คืนเงิน จำนวน 3,830.80 บาท |
| | | รวม | - | | 14,172,223.90 | 14,172,223.90 | | - | | |
| | | จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 2 | | ประตูระบายน้ำคลองโรง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220099 | - ประตูระบายน้ำคลองโรง พร้อมอาคารประกอบ | 60,000,000.00 | ด | 5,494,187.34 | 5,493,813.40 | 99.99 | | | คืนเงิน จำนวน 373.94 บาท |
| | | รวม | 60,000,000.00 | | 5,494,187.34 | 5,493,813.40 | | - | | |
| 3 | | อาคารประกอบคลองระบายน้ำคลองพังยาง ระยะ 2 โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220103 | - อาคารประกอบคลองระบายน้ำคลองพังยาง ระยะ 2 | 60,000,000.00 | ด | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | - | | คืนเงิน จำนวน 20,480 บาท |
| | | รวม | 60,000,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | - | | |
| 4 | | ประตูระบายน้ำกลางคลองพลเอกอาทิตย์ กม.9+358 และ กม. 10+550 โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220104 | - ประตูระบายน้ำกลางคลองพลเอกอาทิตย์ | 120,000,000.00 | ด | 8,354,764.97 | 8,354,740.05 | 100.00 | | | คืนเงิน จำนวน 20.92 บาท |
| | | รวม | 120,000,000.00 | | 8,354,764.97 | 8,354,740.05 | | - | | |
| 5 | | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220032 | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | 200,000,000.00 | ด | 7,165,280.55 | 7,165,231.85 | 100.00 | | | คืนเงิน จำนวน 15,849,469.70 บาท |
| | | รวม | 200,000,000.00 | | 7,165,280.55 | 7,165,231.85 | | - | | |
| | | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| 6 | | คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 7.00 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510037003220079 | - คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ | 168,000,000.00 | ด | 784,530.85 | 784,530.85 | 100.00 | - | | คืนเงิน จำนวน 69.62 บาท |
| | | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ | รวม | | 168,000,000.00 | 784,530.85 | | - | | |
| | | จังหวัดพัทลุง | | | | | | | | |
| 7 | | โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง | | | | | | | | |
| | 07003510037003220116 | - โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน | 288,310,000.00 | ด | 74,531,214.63 | 74,531,214.63 | 100.00 | | | คืนเงิน จำนวน 137.85 บาท |
| | | รวม | 288,310,000.00 | | 74,531,214.63 | 74,531,214.63 | 100.00 | - | | |

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

| ลำดับที่ | รหัส GFMS งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณตาม พรบ. (พลาถก่อน) | ประเภทงาน (จ,ด) | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | % (เบิกจ่าย) | คงเหลือ | % (คงเหลือ) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|
| 8 | จังหวัดยะลา | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา | | | | | | | | |
| | 07003510037003220080 | - ทำนบกั้นหัวงานและอาคารประกอบ | 100,000,000.00 | ด | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | - | | คืนเงิน จำนวน 9,200 บาท |
| | | รวม | 100,000,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | - | | |
| 9 | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | ทำนบกั้นหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220031 | - ประตุระบายน้ำบ้านจือจา | 105,000,000.00 | ด | 1,858,947.65 | 1,858,947.65 | 100.00 | - | | คืนเงิน จำนวน 16,325 บาท |
| | | รวม | 105,000,000.00 | | 1,858,947.65 | 1,858,947.65 | | - | | |
| 10 | จังหวัดสงขลา | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| | อาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | 07003510037003220099 | - โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | 70,000,000.00 | จ | 22,515,115.50 | 22,515,115.50 | 100.00 | - | | |
| | | รวม | 70,000,000.00 | | 22,515,115.50 | 22,515,115.50 | | - | | |
| 11 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2,200 เมตร โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | 07003510037003210006 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโคกพระ | 1,816,000.00 | ด | - | - | - | - | | คืนเงิน จำนวน 3,550 บาท |
| | | รวม | 1,816,000.00 | | - | - | - | - | | |
| 12 | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | คลองระบายน้ำคลองโรงพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220008 | - คลองระบายน้ำคลองโรง | 97,624,000.00 | จ | 10,510,419.03 | 10,510,419.03 | 100.00 | - | | แจ้งคืนเงิน จำนวน 6,721.91 บาท |
| | 07003510038003210005 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองโรง | 1,708,000.00 | ด | - | - | - | - | | คืนเงิน จำนวน 5,014 บาท |
| | | รวม | 99,332,000.00 | | 10,510,419.03 | 10,510,419.03 | 100.00 | - | | |
| 13 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | 07003510038003220009 | - สถานีสูบน้ำสนามชัย | 402,577,900.00 | จ | 87,070,035.86 | 87,070,035.86 | 100.00 | - | | แจ้งคืนเงิน จำนวน 296,664.19 บาท |
| | 07003510038003210006 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำสนามชัย | 7,045,000.00 | ด | 527,038.15 | 527,038.15 | 100.00 | - | | คืนเงิน จำนวน 25,542.79 บาท |
| | | รวม | 409,622,900.00 | | 87,597,074.01 | 87,597,074.01 | 100.00 | - | | |
| 14 | คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | 07003510038003220011 | - คลองระบายน้ำคลองตง | 10,533,300.00 | จ | 6,297,003.49 | 6,297,003.49 | 100.00 | - | | |
| | | รวม | 10,533,300.00 | | 6,297,003.49 | 6,297,003.49 | 100.00 | - | | |
| 15 | ประตุระบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | 07003510038003220012 | - ประตุระบายน้ำคลองภูมิ | 86,853,000.00 | จ | 626,826.39 | 626,826.39 | 100.00 | - | | |
| | 07003510038003210008 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตุระบายน้ำคลองภูมิ | 1,568,600.00 | ด | - | - | - | - | | คืนเงิน จำนวน 3,200 บาท |
| | | รวม | 88,421,600.00 | | 626,826.39 | 626,826.39 | 100.00 | - | | |
| 16 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | 07003510038003210009 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ | 1,084,000.00 | ด | - | - | - | - | | คืนเงิน จำนวน 1,630 บาท |
| | | รวม | 1,084,000.00 | | - | - | - | - | | |

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

| ลำดับที่ | รหัส GFMS งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณตาม พรบ. (พลาถก่อน) | ประเภทงาน (จ,ด) | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | % (เบิกจ่าย) | คงเหลือ | % (คงเหลือ) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------------------------|
| | จังหวัดยะลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| 17 | | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา | | | | | | | | |
| | 07003510037003210008 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม | 3,408,000.00 | ด | - | - | - | - | - | คืนเงิน จำนวน 7,800 บาท |
| | | รวม | 3,408,000.00 | | - | - | - | - | - | |
| 18 | | ทำนบกั้นตลิ่งพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | | | | | | | | |
| | 07003510037003210007 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา | 1,812,000.00 | ด | - | - | - | - | - | คืนเงิน จำนวน 3,550 บาท |
| | | รวม | 1,812,000.00 | | - | - | - | - | - | |
| | จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 19 | | อาคารป้องกันตลิ่งบ้านท่าเขิน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003510038003220132 | - อาคารป้องกันตลิ่งบ้านท่าเขิน | 24,000,000.00 | จ | 11,375,093.09 | 11,375,093.09 | 100.00 | - | - | คืนเงิน จำนวน 663.08 บาท |
| | | รวม | 24,000,000.00 | | 11,375,093.09 | 11,375,093.09 | 100.00 | - | - | |
| 20 | | อาคารป้องกันตลิ่งหนองอูเรือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติมปี 66) | | | | | | | | |
| | 07003510038003220139 | - อาคารป้องกันตลิ่งหนองอูเรือ | 20,000,000.00 | จ | 16,349,669.75 | 16,342,684.00 | 99.96 | | | คืนเงิน จำนวน 6,985.75 บาท |
| | | รวม | 20,000,000.00 | | 16,349,669.75 | 16,342,684.00 | | - | | |
| 21 | | อาคารป้องกันตลิ่งบ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติมปี 66) | | | | | | | | |
| | 07003510038003220140 | - อาคารป้องกันตลิ่งบ้านวังใหญ่ | 50,000,000.00 | จ | 47,883,007.00 | 47,852,014.08 | 99.94 | | | คืนเงิน จำนวน 30,992.92 บาท |
| | | รวม | 50,000,000.00 | | 47,883,007.00 | 47,852,014.08 | | - | | |
| | จังหวัดสตูล | | | | | | | | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 22 | | ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านลูโป๊ะบาตู ขนาด 6.00 x 4.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล | | | | | | | | |
| | 07003510038003220141 | - ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านลูโป๊ะบาตู | 49,324,200.00 | จ | 48,818,345.00 | 48,472,593.28 | 99.29 | 345,751.72 | | คืนเงิน จำนวน 345,751.72 บาท |
| | | รวม | 49,324,200.00 | | 48,818,345.00 | 48,472,593.28 | 99.29 | 345,751.72 | | |
| | จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| 23 | | ค่าขยายเขตไฟฟ้า อาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003520088003217222 | - ค่าขยายเขตไฟฟ้า | - | จ | 2,423,084.66 | 2,423,084.66 | 100.00 | - | | |
| | | รวม | - | | 2,423,084.66 | 2,423,084.66 | 100.00 | - | | |
| 24 | | ค่าขยายเขตไฟฟ้า โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | | | | | | | | |
| | 07003520088003217223 | - ค่าขยายเขตไฟฟ้า | - | จ | 376,535.00 | 376,535.00 | 100.00 | - | | |
| | | รวม | - | | 376,535.00 | 376,535.00 | 100.00 | - | | |
| | | รวมดำเนินการเอง | 1,119,751,600.00 | | 112,901,188.04 | 112,900,740.48 | 100.00 | - | - | |
| | | รวมจ้างเหมา | 810,912,400.00 | | 254,245,134.77 | 253,861,404.38 | 99.85 | 345,751.72 | 0.14 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 1,930,664,000.00 | | 367,146,322.81 | 366,762,144.86 | 99.90 | 345,751.72 | 0.09 | |

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม,งบกลาง ตั้งแต่วันที่งบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

| ลำดับที่ | รหัส GFMS งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณตาม พรบ. | ประเภทงาน (จ,ด) | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | % (เบิกจ่าย) | คงเหลือ | % (คงเหลือ) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------|
| | จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 1 | ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำท้ายประตูระบายน้ำคลองจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 07003510038003220138 | - ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ | - | จ | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | | |
| | | รวม | - | | 50,000,000.00 | - | | 50,000,000.00 | | |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้มลิงห้วยลาด ตำบลท่าหิน อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา 90909610012000001423 | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้มลิงห้วยลาด | - | จ | 50,000,000.00 | 5,530,842.00 | 11.06 | 44,469,158.00 | | |
| | | รวม | - | | 50,000,000.00 | 5,530,842.00 | | 44,469,158.00 | | |
| | จังหวัดตรัง | | | | | | | | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 3 | คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดสงขลา 07003510038003220139 | - คลองระบายน้ำคลองลำเลียง | - | จ | 5,247,810.00 | - | - | 5,247,810.00 | | |
| | | รวม | - | | 5,247,810.00 | - | | 5,247,810.00 | | |
| | | รวมดำเนินการเอง | - | | - | - | - | - | - | |
| | | รวมจ้างเหมา | - | | 105,247,810.00 | - | - | 99,716,968.00 | 94.74 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | - | | 105,247,810.00 | - | - | 99,716,968.00 | 94.74 | |

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 พลาวก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 27/05/67

| ลำดับที่ | รหัส GFMS งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณตาม พรบ. (พลาวก่อน) | ประเภทงาน (จ,ด) | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | % (เบิกจ่าย) | คงเหลือ | % (คงเหลือ) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------|
| | จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลารธรรม์ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา 07003510038703220032 | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | 50,000,000.00 | ด | 40,550,980.03 | 36,175,431.03 | 89.21 | 4,375,549.00 | | |
| | | รวม | 50,000,000.00 | | 40,550,980.03 | 36,175,431.03 | | 4,375,549.00 | | |
| | จังหวัดยะลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| 2 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอบางตอง จังหวัดยะลา 07003510037703220080 | - ทำนบกั้นดินห้วงงานและอาคารประกอบ | 66,000,000.00 | ด | 65,562,601.31 | 35,599,128.53 | 54.30 | 29,963,472.78 | | |
| | | รวม | 66,000,000.00 | | 65,562,601.31 | 35,599,128.53 | | 29,963,472.78 | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 3 | ประตูระบายน้ำบ้านจือจา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลปะเส้ง อำเภอมือองยะลา จังหวัดยะลา 07003510038703220031 | - ประตูระบายน้ำบ้านจือจา | 70,000,000.00 | ด | 69,409,344.54 | 36,092,431.01 | 52.00 | 33,316,913.53 | | |
| | | รวม | 70,000,000.00 | | 69,409,344.54 | 36,092,431.01 | | 33,316,913.53 | | |
| | จังหวัดสงขลา | | | | | | | | | |
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | | | | | | | | |
| 4 | ประตูระบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลรัฎภูมิ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา 07003510038703220012 | - ประตูระบายน้ำคลองภูมิ | - | จ | 21,089,259.00 | 21,089,258.36 | 100.00 | 0.64 | | |
| | | รวม | - | | 21,089,259.00 | 21,089,258.36 | 100.00 | 0.64 | | |
| 5 | คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 07003510038703220011 | - คลองระบายน้ำคลองตง | 7,022,200.00 | จ | 7,022,200.00 | 7,022,200.00 | 100.00 | - | | |
| | | รวม | 7,022,200.00 | | 7,022,200.00 | 7,022,200.00 | 100.00 | - | | |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ตำบลแดนสงวน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา 07003510038703220013 | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | 12,351,500.00 | จ | 12,351,500.00 | 769,557.82 | 6.23 | 11,581,942.18 | | |
| | 07003510038703210035 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ | 216,200.00 | ด | 216,200.00 | 39,924.00 | 18.47 | 176,276.00 | | |
| | | รวม | 12,567,700.00 | | 12,567,700.00 | 809,481.82 | 6.44 | 11,758,218.18 | | |

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 พลาถก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 27/05/67

| ลำดับที่ | รหัส GFMIS งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณตาม พรบ. (พลาถก่อน) | ประเภทงาน (จ,ด) | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | % (เบิกจ่าย) | คงเหลือ | % (คงเหลือ) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| | | จังหวัดยะลา | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | |
| 6 | | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา | | | | | | | | |
| | 07003510037703220016 | - ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ | 146,072,400.00 | จ | 146,072,400.00 | 69,065,020.03 | 47.28 | 77,007,379.97 | | |
| | 07003510037703210049 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม | 1,650,000.00 | ด | 1,650,000.00 | 890,150.80 | 53.95 | 759,849.20 | | |
| | | รวม | 147,722,400.00 | | 147,722,400.00 | 69,955,170.83 | 47.36 | 77,767,229.17 | | |
| 7 | | ทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | | | | | | | | |
| | 07003510037703220015 | - ทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ | 80,548,000.00 | จ | 80,548,000.00 | 29,121,179.98 | 36.15 | 51,426,820.02 | | |
| | 07003510037703210049 | - ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา | 1,208,000.00 | ด | 1,208,000.00 | 789,571.20 | 65.36 | 418,428.80 | | |
| | | รวม | 81,756,000.00 | | 81,756,000.00 | 29,910,751.18 | 36.59 | 51,845,248.82 | | |
| | | รวมดำเนินการเอง | 189,074,200.00 | | 178,597,125.88 | 109,586,636.57 | 61.36 | 69,010,489.31 | 38.64 | |
| | | รวมจ้างเหมา | 245,994,100.00 | | 267,083,359.00 | 127,067,216.19 | 47.58 | 140,016,142.81 | 52.42 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 435,068,300.00 | | 445,680,484.88 | 236,653,852.76 | 53.10 | 209,026,632.12 | 46.90 | |