

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

ลำดับที่	รหัส GFMIS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณตาม พรบ.	ประเภทงาน (จ,ค)	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	% (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	% (คงเหลือ)	หมายเหตุ
	จังหวัดตรัง									
		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	แก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 07003510037003220413	- แก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ	50,000,000.00	ค	47,610,925.55	14,528,551.50	30.52	33,082,374.05		
		รวม	50,000,000.00		47,610,925.55	14,528,551.50		33,082,374.05		
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
2	ประตูระบายน้ำบ้านย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 07003510038003220027	- ประตูระบายน้ำบ้านย่านตาขาว	60,000,000.00	ค	49,220,773.47	13,515,386.92	27.46	35,705,386.55		
		รวม	60,000,000.00		49,220,773.47	13,515,386.92		35,705,386.55		
	จังหวัดสงขลา									
		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
3	แก้มลิงคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.00 ล้านลบ.ม. โครงการแก้มลิงคลองภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอควนเนียง 07003510037003220414	- แก้มลิงคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ	110,000,000.00	ค	46,125,228.89	14,277,009.26	30.95	31,848,219.63		
		รวม	50,000,000.00		46,125,228.89	14,277,009.26		31,848,219.63		
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
4	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา 07003510038003220024	- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม	80,000,000.00	ค	60,792,593.94	60,053,529.17	98.78	739,064.77		
		รวม	80,000,000.00		60,792,593.94	60,053,529.17		739,064.77		
5	อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองโคกทอง - หัวคลอง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสติงพระ ตำบลท่าบอน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา 07003510038003220030	- อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองโคกทอง - หัวคลอง	20,000,000.00	ค	17,366,227.55	12,444,296.36	71.66	4,921,931.19		
		รวม	20,000,000.00		17,366,227.55	12,444,296.36		4,921,931.19		
6	อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่2) ตำบลคลองรี อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา 07003510038003220031	- อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนัง (ระยะที่2)	10,000,000.00	ค	6,910,781.85	6,034,576.12	87.32	876,205.73		
		รวม	10,000,000.00		6,910,781.85	6,034,576.12		876,205.73		
	จังหวัดยะลา									
		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
7	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม (ระยะที่2) จังหวัดยะลา 07003510037003220111	- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (ระยะที่2)	60,000,000.00	ค	59,811,574.00	21,042,814.93	35.18	38,768,759.07		
		รวม	60,000,000.00		59,811,574.00	21,042,814.93		38,768,759.07		
8	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 07003510037003220083	- ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ	80,000,000.00	ค	79,512,221.31	57,052,816.71	71.75	22,459,404.60		
		รวม	80,000,000.00		79,512,221.31	57,052,816.71		22,459,404.60		
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
9	ประตูระบายน้ำบ้านจืองา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 07003510038003220023	- ประตูระบายน้ำบ้านจืองา	95,000,000.00	ค	91,924,560.75	61,142,440.87	66.51	30,782,119.88		
		รวม	95,000,000.00		91,924,560.75	61,142,440.87		30,782,119.88		

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

ลำดับที่	รหัส GFMIS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณตาม พรบ.	ประเภทงาน (จ,ด)	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	% (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	% (คงเหลือ)	หมายเหตุ
	จังหวัดสงขลา									
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
10		คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220132	- คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง	-	จ	109,826,687.00	-	-	109,826,687.00		
		รวม	-		109,826,687.00	-	-	109,826,687.00		
11		คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220005	- คลองระบายน้ำคลองตง	10,533,400.00	จ	10,533,400.98	10,533,400.00	100.00	0.98		
	07003510038003210005	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการคลองระบายน้ำคลองตง	184,500.00	ด	184,500.00	122,503.20	66.40	61,996.80		
		รวม	10,717,900.00		10,717,900.98	10,655,903.20	99.42	61,997.78		
12		ประตูระบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา								3,371,893.18
	07003510038003220128	- ประตูระบายน้ำคลองภูมิ	-	จ	106,798,000.00	106,797,999.36	100.00	0.64		ค้างบริษัท
		รวม	-		106,798,000.00	106,797,999.36		0.64		
13		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไม้ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220009	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	12,351,500.00	จ	851,500.00	769,557.82	90.38	81,942.18		
	07003510038003210032	- ค่าควบคุมงานจ้าง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไม้	216,200.00	ด	39,924.00	39,924.00	100.00	-		
		รวม	12,351,500.00		891,424.00	809,481.82	90.81	81,942.18		
14		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไม้ ระยะ 2 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220120	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	30,000,000.00	จ	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00		
	07003510038003210033	- ค่าควบคุมงานจ้าง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไม้ ระยะ 2	525,000.00	ด	525,000.00	39,823.00	7.59	485,177.00		
		รวม	30,525,000.00		30,525,000.00	39,823.00	0.13	30,485,177.00		
15		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220121	- ระบบระบายน้ำคลองโพธิ์	42,000,000.00	จ	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00		
	07003510038003210011	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองโพธิ์	735,000.00	ด	735,000.00	49,980.00	6.80	685,020.00		
		รวม	42,735,000.00		42,735,000.00	49,980.00	0.12	42,685,020.00		
16		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมาบกำ จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220122	- ระบบระบายน้ำคลองมาบกำ	52,500,000.00	จ	52,500,000.00	-	-	52,500,000.00		
	07003510038003210012	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมาบกำ	918,800.00	ด	918,800.00	82,886.00	9.02	835,914.00		
		รวม	53,418,800.00		53,418,800.00	82,886.00	0.16	53,335,914.00		
16		คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220136	- คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ	-	จ	50,689,722.00	33,285,774.87	65.67	17,403,947.13		
		รวม	-		50,689,722.00	33,285,774.87	65.67	17,403,947.13		

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

ลำดับที่	รหัส GFMIS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณตาม พรบ.	ประเภทงาน (จ,ค)	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	% (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	% (คงเหลือ)	หมายเหตุ
	จังหวัดยะลา									
		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
17		ทำนบกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา								
	07003510037003220013	- ทำนบกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ	86,301,500.00	จ	49,301,500.00	33,798,113.73	68.55	15,503,386.27		
	07003510037003210015	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา	1,510,300.00	ค	1,510,300.00	1,304,340.10	86.36	205,959.90		
		รวม	87,811,800.00		50,811,800.00	35,102,453.83	69.08	15,709,346.17		
18		ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา								
	07003510037003220017	- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	403,557,600.00	จ	190,259,824.00	126,124,867.47	66.29	64,134,956.53		
	07003510037003210016	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม	7,062,300.00	ค	7,062,300.00	1,329,699.25	18.83	5,732,600.75		
		รวม	410,619,900.00		197,322,124.00	127,454,566.72	64.59	69,867,557.28		
		รวมดำเนินการเอง	515,233,300.00		470,250,711.31	263,060,577.39	55.94	207,190,133.92	44.06	
		รวมจ้างเหมา	637,244,000.00		642,760,633.98	311,309,713.25	48.43	331,450,920.73	51.57	
		รวมทั้งสิ้น	1,152,477,300.00		1,113,011,345.29	574,370,290.64	51.61	538,641,054.65	48.39	

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณตาม พรบ. (พลาถก่อน)	ประเภทงาน (จ,ด)	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	% (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	% (คงเหลือ)	หมายเหตุ
		จังหวัดตรัง								
		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1		แก้มลิงบ้านท่ามะปรางพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.70 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง								
	07003510037003220374	- แก้มลิงบ้านท่ามะปราง	-	ด	14,172,223.90	14,172,223.90	100.00	-		คืนเงิน จำนวน 3,830.80 บาท
		รวม	-		14,172,223.90	14,172,223.90		-		
		จังหวัดสงขลา								
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
2		ประตูระบายน้ำคลองโรง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220099	- ประตูระบายน้ำคลองโรง พร้อมอาคารประกอบ	60,000,000.00	ด	5,494,187.34	5,493,813.40	99.99			คืนเงิน จำนวน 373.94 บาท
		รวม	60,000,000.00		5,494,187.34	5,493,813.40		-		
3		อาคารประกอบคลองระบายน้ำคลองพังยาง ระยะ 2 โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220103	- อาคารประกอบคลองระบายน้ำคลองพังยาง ระยะ 2	60,000,000.00	ด	10,000.00	10,000.00	100.00	-		คืนเงิน จำนวน 20,480 บาท
		รวม	60,000,000.00		10,000.00	10,000.00		-		
4		ประตูระบายน้ำกลางคลองพลเอกอาทิตย์ กม.9+358 และ กม. 10+550 โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220104	- ประตูระบายน้ำกลางคลองพลเอกอาทิตย์	120,000,000.00	ด	8,354,764.97	8,354,740.05	100.00			คืนเงิน จำนวน 20.92 บาท
		รวม	120,000,000.00		8,354,764.97	8,354,740.05		-		
5		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220032	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	200,000,000.00	ด	7,165,280.55	7,165,231.85	100.00			คืนเงิน จำนวน 15,849,469.70 บาท
		รวม	200,000,000.00		7,165,280.55	7,165,231.85		-		
		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
6		คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 7.00 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา								
	07003510037003220079	- คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ	168,000,000.00	ด	784,530.85	784,530.85	100.00	-		คืนเงิน จำนวน 69.62 บาท
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	รวม		168,000,000.00	784,530.85		-		
		จังหวัดพัทลุง								
7		โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง								
	07003510037003220116	- โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน	288,310,000.00	ด	74,531,214.63	74,531,214.63	100.00			คืนเงิน จำนวน 137.85 บาท
		รวม	288,310,000.00		74,531,214.63	74,531,214.63	100.00	-		

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณตาม พรบ. (พลาถก่อน)	ประเภทงาน (จ,ด)	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	% (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	% (คงเหลือ)	หมายเหตุ
8	จังหวัดยะลา	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา								
	07003510037003220080	- ทำนบกั้นหัวงานและอาคารประกอบ	100,000,000.00	ด	3,000.00	3,000.00	100.00	-		คืนเงิน จำนวน 9,200 บาท
		รวม	100,000,000.00		3,000.00	3,000.00		-		
9	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	ทำนบกั้นหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา								
	07003510038003220031	- ประตุระบายน้ำบ้านจือจา	105,000,000.00	ด	1,858,947.65	1,858,947.65	100.00	-		คืนเงิน จำนวน 16,325 บาท
		รวม	105,000,000.00		1,858,947.65	1,858,947.65		-		
10	จังหวัดสงขลา	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
	อาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดสงขลา									
	07003510037003220099	- โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	70,000,000.00	จ	22,515,115.50	22,515,115.50	100.00	-		
		รวม	70,000,000.00		22,515,115.50	22,515,115.50		-		
11	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2,200 เมตร โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา									
	07003510037003210006	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโคกพระ	1,816,000.00	ด	-	-	-	-		คืนเงิน จำนวน 3,550 บาท
		รวม	1,816,000.00		-	-	-	-		
12	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	คลองระบายน้ำคลองโรงพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสดิ้นธุ์ จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220008	- คลองระบายน้ำคลองโรง	97,624,000.00	จ	10,510,419.03	10,510,419.03	100.00	-		แจ้งคืนเงิน จำนวน 6,721.91 บาท
	07003510038003210005	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองโรง	1,708,000.00	ด	-	-	-	-		คืนเงิน จำนวน 5,014 บาท
		รวม	99,332,000.00		10,510,419.03	10,510,419.03	100.00	-		
13	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา									
	07003510038003220009	- สถานีสูบน้ำสนามชัย	402,577,900.00	จ	87,070,035.86	87,070,035.86	100.00	-		แจ้งคืนเงิน จำนวน 296,664.19 บาท
	07003510038003210006	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำสนามชัย	7,045,000.00	ด	527,038.15	527,038.15	100.00	-		คืนเงิน จำนวน 25,542.79 บาท
		รวม	409,622,900.00		87,597,074.01	87,597,074.01	100.00	-		
14	คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา									
	07003510038003220011	- คลองระบายน้ำคลองตง	10,533,300.00	จ	6,297,003.49	6,297,003.49	100.00	-		
		รวม	10,533,300.00		6,297,003.49	6,297,003.49	100.00	-		
15	ประตุระบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา									
	07003510038003220012	- ประตุระบายน้ำคลองภูมิ	86,853,000.00	จ	626,826.39	626,826.39	100.00	-		
	07003510038003210008	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตุระบายน้ำคลองภูมิ	1,568,600.00	ด	-	-	-	-		คืนเงิน จำนวน 3,200 บาท
		รวม	88,421,600.00		626,826.39	626,826.39	100.00	-		
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา									
	07003510038003210009	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่	1,084,000.00	ด	-	-	-	-		คืนเงิน จำนวน 1,630 บาท
		รวม	1,084,000.00		-	-	-	-		

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณตาม พรบ. (พลาถก่อน)	ประเภทงาน (จ,ด)	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	% (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	% (คงเหลือ)	หมายเหตุ
	จังหวัดยะลา									
		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
17		ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา								
	07003510037003210008	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม	3,408,000.00	ด	-	-	-	-	-	คืนเงิน จำนวน 7,800 บาท
		รวม	3,408,000.00		-	-	-	-	-	
18		ทำนบกั้นต้วงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา								
	07003510037003210007	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา	1,812,000.00	ด	-	-	-	-	-	คืนเงิน จำนวน 3,550 บาท
		รวม	1,812,000.00		-	-	-	-	-	
	จังหวัดสงขลา									
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
19		อาคารป้องกันตลิ่งบ้านท่าเขิน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา								
	07003510038003220132	- อาคารป้องกันตลิ่งบ้านท่าเขิน	24,000,000.00	จ	11,375,093.09	11,375,093.09	100.00	-	-	คืนเงิน จำนวน 663.08 บาท
		รวม	24,000,000.00		11,375,093.09	11,375,093.09	100.00	-	-	
20		อาคารป้องกันตลิ่งหนองอูเรือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติมปี 66)								
	07003510038003220139	- อาคารป้องกันตลิ่งหนองอูเรือ	20,000,000.00	จ	16,349,669.75	16,342,684.00	99.96			คืนเงิน จำนวน 6,985.75 บาท
		รวม	20,000,000.00		16,349,669.75	16,342,684.00		-		
21		อาคารป้องกันตลิ่งบ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติมปี 66)								
	07003510038003220140	- อาคารป้องกันตลิ่งบ้านวังใหญ่	50,000,000.00	จ	47,883,007.00	47,852,014.08	99.94			คืนเงิน จำนวน 30,992.92 บาท
		รวม	50,000,000.00		47,883,007.00	47,852,014.08		-		
	จังหวัดสตูล									
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
22		ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านลูโป๊ะบาดู ขนาด 6.00 x 4.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล								
	07003510038003220141	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านลูโป๊ะบาดู	49,324,200.00	จ	48,818,345.00	48,472,593.28	99.29	345,751.72		คืนเงิน จำนวน 345,751.72 บาท
		รวม	49,324,200.00		48,818,345.00	48,472,593.28	99.29	345,751.72		
	จังหวัดสงขลา									
23		ค่าขยายเขตไฟฟ้า อาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา								
	07003520088003217222	- ค่าขยายเขตไฟฟ้า	-	จ	2,423,084.66	2,423,084.66	100.00	-		
		รวม	-		2,423,084.66	2,423,084.66	100.00	-		
24		ค่าขยายเขตไฟฟ้า โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา								
	07003520088003217223	- ค่าขยายเขตไฟฟ้า	-	จ	376,535.00	376,535.00	100.00	-		
		รวม	-		376,535.00	376,535.00	100.00	-		
		รวมดำเนินการเอง	1,119,751,600.00		112,901,188.04	112,900,740.48	100.00	-	-	
		รวมจ้างเหมา	810,912,400.00		254,245,134.77	253,861,404.38	99.85	345,751.72	0.14	
		รวมทั้งสิ้น	1,930,664,000.00		367,146,322.81	366,762,144.86	99.90	345,751.72	0.09	

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม,งบกลาง ตั้งแต่วันที่งบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 9/09/67

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณตาม พรบ.	ประเภทงาน (จ,ด)	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	% (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	% (คงเหลือ)	หมายเหตุ
	จังหวัดสงขลา									
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
1	ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำท้ายประตูระบายน้ำคลองจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 07003510038003220138	- ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ	-	จ	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00		
		รวม	-		50,000,000.00	-		50,000,000.00		
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้มลิงห้วยลาด ตำบลท่าหิน อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา 90909610012000001423	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้มลิงห้วยลาด	-	จ	50,000,000.00	5,530,842.00	11.06	44,469,158.00		
		รวม	-		50,000,000.00	5,530,842.00		44,469,158.00		
	จังหวัดตรัง									
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
3	คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดสงขลา 07003510038003220139	- คลองระบายน้ำคลองลำเลียง	-	จ	5,247,810.00	-	-	5,247,810.00		
		รวม	-		5,247,810.00	-		5,247,810.00		
		รวมดำเนินการเอง	-		-	-	-	-	-	
		รวมจ้างเหมา	-		105,247,810.00	-	-	99,716,968.00	94.74	
		รวมทั้งสิ้น	-		105,247,810.00	-	-	99,716,968.00	94.74	

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 พลาวก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 27/05/67

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณตาม พรบ. (พลาวก่อน)	ประเภทงาน (จ,ด)	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	% (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	% (คงเหลือ)	หมายเหตุ
	จังหวัดสงขลา									
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
1		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลารธรรม์ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา								
	07003510038703220032	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	50,000,000.00	ด	40,550,980.03	36,175,431.03	89.21	4,375,549.00		
		รวม	50,000,000.00		40,550,980.03	36,175,431.03		4,375,549.00		
	จังหวัดยะลา									
		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
2		ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอบางตอง จังหวัดยะลา								
	07003510037703220080	- ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ	66,000,000.00	ด	65,562,601.31	35,599,128.53	54.30	29,963,472.78		
		รวม	66,000,000.00		65,562,601.31	35,599,128.53		29,963,472.78		
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
3		ประตูระบายน้ำบ้านจือจา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลปะเส้ง อำเภอมือองยะลา จังหวัดยะลา								
	07003510038703220031	- ประตูระบายน้ำบ้านจือจา	70,000,000.00	ด	69,409,344.54	36,092,431.01	52.00	33,316,913.53		
		รวม	70,000,000.00		69,409,344.54	36,092,431.01		33,316,913.53		
	จังหวัดสงขลา									
		โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ								
4		ประตูระบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลัทภูมิ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา								
	07003510038703220012	- ประตูระบายน้ำคลองภูมิ	-	จ	21,089,259.00	21,089,258.36	100.00	0.64		
		รวม	-		21,089,259.00	21,089,258.36	100.00	0.64		
5		คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา								
	07003510038703220011	- คลองระบายน้ำคลองตง	7,022,200.00	จ	7,022,200.00	7,022,200.00	100.00	-		
		รวม	7,022,200.00		7,022,200.00	7,022,200.00	100.00	-		
6		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ตำบลแดนสงวน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา								
	07003510038703220013	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	12,351,500.00	จ	12,351,500.00	769,557.82	6.23	11,581,942.18		
	07003510038703210035	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่	216,200.00	ด	216,200.00	39,924.00	18.47	176,276.00		
		รวม	12,567,700.00		12,567,700.00	809,481.82	6.44	11,758,218.18		

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 พลาวก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 ถึงงวดประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 27/05/67

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณตาม พรบ. (พลาวก่อน)	ประเภทงาน (จ,ด)	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	% (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	% (คงเหลือ)	หมายเหตุ
		จังหวัดยะลา								
		โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
6		ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา								
	07003510037703220016	- ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	146,072,400.00	จ	146,072,400.00	69,065,020.03	47.28	77,007,379.97		
	07003510037703210049	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม	1,650,000.00	ด	1,650,000.00	890,150.80	53.95	759,849.20		
		รวม	147,722,400.00		147,722,400.00	69,955,170.83	47.36	77,767,229.17		
7		ทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา								
	07003510037703220015	- ทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ	80,548,000.00	จ	80,548,000.00	29,121,179.98	36.15	51,426,820.02		
	07003510037703210049	- ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา	1,208,000.00	ด	1,208,000.00	789,571.20	65.36	418,428.80		
		รวม	81,756,000.00		81,756,000.00	29,910,751.18	36.59	51,845,248.82		
		รวมดำเนินการเอง	189,074,200.00		178,597,125.88	109,586,636.57	61.36	69,010,489.31	38.64	
		รวมจ้างเหมา	245,994,100.00		267,083,359.00	127,067,216.19	47.58	140,016,142.81	52.42	
		รวมทั้งสิ้น	435,068,300.00		445,680,484.88	236,653,852.76	53.10	209,026,632.12	46.90	